



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/004/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 16 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA Y EL ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA BETZALI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$978,169.57 (NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 14 DE ABRIL DE 2025
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
REAL: FECHA DE INICIO: 14 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 13 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: -
FECHA DE TERMINACION: 13 DE MAYO DE 2025

CON FECHA 15 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC							
I	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1,150.00	\$ 12.59	\$ 14,478.50	1,150.00	\$ 14,478.50	\$
I	TOTAL PRELIMINARES				\$ 14,478.50		\$ 14,478.50	
II	TERRACERIAS							
2	CORTE EN REBAJES DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	230.00	\$ 116.85	\$ 26,875.50	230.00	\$ 26,875.50	\$
3	ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	299.00	\$ 44.44	\$ 13,287.56	299.00	\$ 13,287.56	\$
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3-KM	897.00	\$ 17.79	\$ 15,957.63	897.00	\$ 15,957.63	\$
II	TOTAL TERRACERIAS				\$ 56,120.69		\$ 56,120.69	
III	PAVIMENTOS							
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, F'C = 250 KG/CM2, DE 15 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"x6" 10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	1,148.30	\$ 782.18	\$ 898,177.29	1,148.30	\$ 898,177.29	\$
III	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 898,177.29		\$ 898,177.29	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
Tel: 274 - 752 - 00 - 09 soyaltepec.gob@gmail.com
Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

IV	LIMPIEZA GENERAL							
6	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.	M2	1,148.30	\$ 8.18	\$ 9,393.09	1,148.30	\$ 9,393.09	\$ -
IV	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 9,393.09		\$ 9,393.09	
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC				\$ 978,169.57		\$ 978,169.57	\$ -
SUB-TOTAL:					\$ 978,169.57		\$ 978,169.57	
IVA 16.00%:					\$ 156,507.13		\$ 156,507.13	
TOTAL:					\$ 1,134,676.70		\$ 1,134,676.70	



Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

REGISTRARIA DE
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec, Oax.

BETZALIE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A. DE

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec

SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
Tel: 274 - 752 - 00 - 09 soyaltepec.gob@gmail.com
Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE	BETZALI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	BCS231113FE8
DOMICILIO:	CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO PISO, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120.

BETZALIE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO
(Nombre, firma y sello)

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
REGISTRO DRO: A-3386

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027


C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)



SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel Soyaltepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
(Nombre, firma y sello)



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JULIO GONZÁLEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)



Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel Soyaltepec, Oax.

C. OMAR Y AEL MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre y firma)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.