



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Soyaltepec

Dto. Tuxtepec, Oax.

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/006/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 19 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA Y EL ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA BETZALI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$967,608.86 (NOVECIENTOS SESENTA Y Siete MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO:

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 15 DE MAYO DE 2025

CONVENIO:

FECHA DE INICIO: -

FECHA DE TERMINACION: -

REAL:

FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 15 DE MAYO DE 2025

DIRECCIÓN DE OBRAS

PÚBLICAS

MUNICIPAL

SAN MIGUEL

Soyaltepec

Oax. 2025-2027

TESORERÍA

MUNICIPAL

Mpio. San Miguel

Soyaltepec

Oax. 2025-2027

CON FECHA 17 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC							
1	RED DE DISTRIBUCION							
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	657.67	\$ 14.73	\$ 9,687.48	657.67	\$ 9,687.48	\$ -
1.2	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	4.50	\$ 455.69	\$ 2,050.61	4.50	\$ 2,050.61	\$ -
1.3	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO II DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN Y AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	1.13	\$ 308.69	\$ 348.82	1.13	\$ 348.82	\$ -
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2" DE DIÁMETRO. INCLUYE: COPLES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	1,315.27	\$ 708.84	\$ 932,315.99	1,315.27	\$ 932,315.99	\$ -
1.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE FIERRO GALVANIZADO DE 90° X 2". INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	2.00	\$ 510.07	\$ 1,020.14	2.00	\$ 1,020.14	\$ -
1.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE FIERRO GALVANIZADO DE 2". INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	4.00	\$ 784.06	\$ 3,136.24	4.00	\$ 3,136.24	\$ -
1.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPON HEMBRA DE FIERRO GALVANIZADO DE 2". INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	5.00	\$ 509.31	\$ 2,546.55	5.00	\$ 2,546.55	\$ -
1.8	CONSTRUCCIÓN DE ENCOFRADO DE TUBERÍA GALVANIZADA, CONCRETO SIMPLE F'C = 200 KG/CM2, DE 0.25 X 0.25 MTS DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	18.00	\$ 712.71	\$ 12,828.78	18.00	\$ 12,828.78	\$ -

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca
○ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ○ soyaltepec@gmail.com
○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec,
Tuxtepec, Oax.
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

9	REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 15 CM DE ESPESOR FC = 250 KG/CM2. INCLUYE: MATERIALES,ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	4.50	\$ 816.50	\$ 3,674.25	4.50	\$ 3,674.25	\$ -
I	TOTAL RED DE DISTRIBUCION				\$ 967,608.86		\$ 967,608.86	
A	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			SUB-TOTAL: \$ 967,608.86		\$ 967,608.86	\$ -	
				IVA 16.00%: \$ 154,817.42		\$ 154,817.42		
				TOTAL: \$ 1,122,426.28		\$ 1,122,426.28		



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



BETZALIF
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S.A. DE C.V.



CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec, Oax.



SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.



SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec,
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
○ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 2025-2027 soyaltepec@gmail.com
○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: BETZALI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: BCS231113FE8
DOMICILIO: CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO PISO, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120.



BETZALIE

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO

SUPERINTENDENTE DE OBRA Y DIRECCIÓN

REGISTRO DRO: A-3386



C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO
(Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

C. VICENTE CABRERA CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)



C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dto. Tuxtepec, Oax.

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR YAEL MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre y firma)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



● Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
● Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ● soyaltepec.gob@gmail.com
● Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

