


**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**Soyaltepec**
**2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca**
**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA****CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/011/2025**

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ Y EL ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$862,885.52 (OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 52/100 M.N.) MÁS I.V.A..

**CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:**

**CONTRATADO:** FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2025  
**CONVENIO:** FECHA DE INICIO: -  
**REAL:** FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 16 DE MAYO DE 2025  
 FECHA DE TERMINACION: -  
 FECHA DE TERMINACION: 16 DE MAYO DE 2025

CON FECHA 19 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

| No. | CONCEPTO  | UNIDAD | CANTIDAD PRESUPUESTADA | PRECIO UNITARIO | TOTAL PRESUPUESTADO | CANTIDAD EJERCIDA | IMPORTE TOTAL EJERCIDO | DIFERENCIA |
|-----|---|--------|------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------------|------------|
| A   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC |        |                        |                 |                     |                   |                        |            |
| I   | PRELIMINARES  |        |                        |                 |                     |                   |                        |            |
| 1   | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.                                    | M2     | 764.00                 | \$ 12.57        | \$ 9,603.48         | 764.00            | \$ 9,603.48            | \$ -       |
| I   | TOTAL PRELIMINARES  |        |                        |                 | \$ 9,603.48         |                   | \$ 9,603.48            |            |
| II  | TERRACERIAS   |        |                        |                 |                     |                   |                        |            |
| 2   | CORTE EN REBAJES DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.  | M3     | 152.80                 | \$ 116.85       | \$ 17,854.68        | 152.80            | \$ 17,854.68           | \$ -       |
| 3   | ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.  | M3     | 198.64                 | \$ 44.44        | \$ 8,827.56         | 198.64            | \$ 8,827.56            | \$ -       |
| 4   | ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.                                   | M3-KM  | 397.28                 | \$ 17.80        | \$ 7,071.58         | 397.28            | \$ 7,071.58            | \$ -       |
| II  | TOTAL TERRACERIAS   |        |                        |                 | \$ 33,753.82        |                   | \$ 33,753.82           |            |
| III | GUARNICIONES  |        |                        |                 |                     |                   |                        |            |
| 5   | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.          | ML     | 364.00                 | \$ 527.86       | \$ 192,141.04       | 364.00            | \$ 192,141.04          | \$ -       |
| III | TOTAL GUARNICIONES  |        |                        |                 | \$ 192,141.04       |                   | \$ 192,141.04          |            |

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca  
 Tel: 274 - 752 - 00 - 09 soyaltepec.gob@gmail.com  
 Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



Soyaltepec

|    |  |    |        |             |                 |        |                 |      |  |
|----|--|----|--------|-------------|-----------------|--------|-----------------|------|--|
| IV | PAVIMENTOS   |    |        |             |                 |        |                 |      |  |
| 6  | CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, TENDIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.   | M3 | 85.60  | \$ 881.68   | \$ 75,471.81    | 85.60  | \$ 75,471.81    | \$ - |  |
| 7  | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, F'C = 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. | M2 | 698.30 | \$ 782.19   | \$ 546,203.28   | 698.30 | \$ 546,203.28   | \$ - |  |
| IV | TOTAL PAVIMENTOS   |    |        |             | \$ 621,675.09   |        | \$ 621,675.09   |      |  |
| V  | LIMPIEZA GENERAL   |    |        |             |                 |        |                 |      |  |
| 8  | LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.  | M2 | 698.30 | \$ 8.18     | \$ 5,712.09     | 698.30 | \$ 5,712.09     | \$ - |  |
| V  | TOTAL LIMPIEZA GENERAL   |    |        |             | \$ 5,712.09     |        | \$ 5,712.09     |      |  |
| A  | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD SEGUNDA ETAPA Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO DOS, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC  |    |        |             | \$ 862,885.52   |        | \$ 862,885.52   | \$ - |  |
|    |  |    |        | SUB-TOTAL:  | \$ 862,885.52   |        | \$ 862,885.52   |      |  |
|    |  |    |        | IVA 16.00%: | \$ 138,061.68   |        | \$ 138,061.68   |      |  |
|    |  |    |        | TOTAL:      | \$ 1,000,947.20 |        | \$ 1,000,947.20 |      |  |



CONTRALOR SOCIAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



REGIDURÍA DE  
HACIENDA  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



SINDICATURA  
HACENDARIA  
AGRIARIOS Y URBANOS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

● Avenida 27, Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
● Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ● soyaltepec.gob@gmail.com  
● Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027**



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

**ENTREGA LA OBRA**

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

|                |   |
|----------------|---|
| NOMBRE         | INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.  |
| REPRESENTANTE: | C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  |
| CARGO:         | ADMINISTRADOR ÚNICO   |
| R.F.C.:        | IEM240613EA7  |
| DOMICILIO:     | CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120 |

C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
(Nombre, firma y sello)

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.  
REGISTRO DRO: A-2143

C. VICENTE CABRERA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(Nombre, firma y sello)

C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA  
SÍNDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS  
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA  
(Nombre, firma y sello)

ING. JULIO GONZÁLEZ PABLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENGILDO BAUTISTA  
TESORERA MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZÁLEZ  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre y firma)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

● Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
● Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ● soyaltepec.gob@gmail.com  
● Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027