

San Miguel Soyaltepec



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MIGUEL
Soyaltepec
2025-2027

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/013/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, JULIA HERNANDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. EDGAR CAMPOS PEREZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y EL ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,058,610.02 (UN MILLON CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS 02/100 M.N.) MAS I.V.A. .

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO:

FECHA DE INICIO:

14 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

13 DE MAYO DE 2025

REAL:

FECHA DE INICIO:

21 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION:

20 DE MAYO DE 2025

Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CON FECHA 21 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC								
I PRELIMINARES								
01	Trazo y nivelación por medios manuales de terreno natural estableciendo ejes de referencias. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	\$ 12.57	1,001.60	\$ 12,590.11	1001.60	\$ 12,590.11	\$0.00
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 12,590.11		\$ 12,590.11	\$0.00
II TERRACERIAS								
02	Corte en rebajes de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicia. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas.	M3	\$ 116.93	150.24	\$ 17,567.56	150.24	\$ 17,567.56	\$0.00
03	Acarreo en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas	M3	\$ 44.45	195.31	\$ 8,681.53	195.31	\$ 8,681.53	\$0.00
TOTAL DE TERRACERIAS					\$ 26,249.09		\$ 26,249.09	\$0.00
III GUARNICIONES								
04	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, de $15 \times 20 \times 40$ cms de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	\$ 527.86	303.60	\$ 160,258.30	303.60	\$ 160,258.30	\$0.00
TOTAL DE GUARNICIONES					\$ 160,258.30		\$ 160,258.30	\$0.00
IV PAVIMENTOS								
05	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellonado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	\$ 781.18	150.24	\$ 117,364.48	150.24	\$ 117,364.48	\$0.00
06	Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, resistencia normal, $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6-6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	\$ 782.18	939.00	\$ 734,467.02	939.00	\$ 734,467.02	\$0.00
TOTAL DE PAVIMENTOS					\$ 851,831.50		\$ 851,831.50	\$0.00

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

V	LIMPIEZA GENERAL								
07	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas	M2	\$ 8.18	939.00	\$ 7,681.02	939.00	\$ 7,681.02	\$0.00	
V	TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL				\$ 7,681.02		\$ 7,681.02	\$0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC				\$ 1,058,610.02		\$ 1,058,610.02	\$0.00	
					SUB-TOTAL:	\$ 1,058,610.02	\$ 1,058,610.02		
					IVA 16.00%:	\$ 169,377.60	\$ 169,377.60		
					TOTAL:	\$ 1,227,987.62	\$ 1,227,987.62		

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: **BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA**
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**
 R.F.C.: **BCS231113FE8**
 DOMICILIO: **CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO PISO, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUAREZ, OAX., CP.P 68120**

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
BETZALIE
 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
 ADMINISTRADOR UNICO
 (Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.
 2025-2027

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. Ayuntamiento Municipal)

C. VICENTE CABRERA CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 (Nombre, firma y sello)

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.
 2025-2027

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
 REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 (Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
 CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
 (Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre y firma)

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
 SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
 NÚM. D.R.O. A-3386

SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
 Mpio. San Miguel
C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA
 SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
 (Nombre, firma y sello)
 2025-2027

ING. JULIO GONZÁLEZ PABLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
 CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
 (Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
 CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
 (Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 (Nombre y firma)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.
 2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

SABANA DE FINQUITO DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025

CONTRATISTA:
NOMBRE DE LA OBRA:
FONDO:
REGION:
DISTRITO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD:

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS No. DE OBRAS:
DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2025
(05) PAPALOAPAN
(06) TUXTEPEC
(278) SAN MIGUEL SOYALTEPEC
(0052) SAN ANTONIO ABAD

CONTRATO No:
No. OFICIO DE APROBACION:
MSMSOIFASIMUN/278/013/2025
FAISMUN/013/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025
013/2025
21 DE MAYO DE 2025

Clave	Concepto (Según presupuesto de obra)	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	Estimación No. (01) UNO FINQUITO del 21/ABR/25 al 20/MAY/25		Totales		Diferencias	
						Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	+	-
I	PRELIMINARES										
01	Trazo y nivelación por medios manuales de terreno natural estableciendo ejes de referencias. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	1,001.60	\$ 12.57	\$ 12,590.11	1,001.60	\$ 12,590.11	1,001.60	\$ 12,590.11	0.00	0.00
	TOTAL DE PRELIMINARES										
II	TERRACERIAS										
02	Corte en rebajes de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicia. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas.	M3	150.24	\$ 116.93	\$ 17,567.56	150.24	\$ 17,567.56	150.24	\$ 17,567.56	0.00	0.00
03	Acarreo en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas	M3	195.31	\$ 44.45	\$ 8,681.53	195.31	\$ 8,681.53	195.31	\$ 8,681.53	0.00	0.00
	TOTAL DE TERRACERIAS										
III	GUARNICIONES										
04	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal f'c = 200 kg/cm2, esp. 15x20x40 cm de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas	ML	303.60	\$ 527.86	\$ 160,258.30	303.60	\$ 160,258.30	303.60	\$ 160,258.30	0.00	0.00
	SUBTOTAL DE GUARNICIONES										
	SUMA ESTA HOJA:										
	SUMA ACUMULADA:										

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL/CONSTITUCIONAL
(Nombre, Firma y Sello)

REGIDURIA DE HACIENDA Y OBRAS PUBLICAS
C. JULIA HERNANDEZ BUENO
(Nombre, Firma y Sello)

SINDICATO HACENDARIO, AGRARIO Y URBANOS
C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA
(Nombre, Firma y Sello)

TESORERIA MUNICIPAL
C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
(Nombre, Firma y Sello)

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. A-3386
(Nombre y Firma)

ING. JUAN GONZÁLEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre, Firma y Sello)
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y Firma)

SABANA DE FINIQUITO DE OBRA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025

CONTRATISTA: BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GONZALEZ Y CALLE OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC

CONTRATO No: MSMO/FAISMUN/2780/13/2025
No. OFICIO DE APROBACION: FAISMUN/013/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025

FONDO: FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS No. DE OBRA: 013/2025

REGION: DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, EJERCICIO 2025

DISTRITO: (05) PAPALOAPAN

LOCALIDAD: (06) TUXTEPEC

FECHA: 21 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO: (278) SAN MIGUEL SOYALTEPEC

LOCALIDAD: (0052) SAN ANTONIO ABAD


Clave	Concepto (Según presupuesto de obra)	Unidad	Cantidad	P.U.	Importe	Estimación No. (01) UNO FINIQUITO del 21/ABR/25 al 20/MAY/25		Totales		Diferencias	
						Cantidad	Importe	Cantidad	Importe	+	-
IV	PAVIMENTOS										
05	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellonado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	150.24	\$ 761.18	\$ 117,364.48	150.24	\$ 117,364.48	150.24	\$ 117,364.48	0.00	0.00
06	Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, resistencia normal, f'c = 250 kg/cm2, de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6"x6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	939.00	\$ 782.18	\$ 734,467.02	939.00	\$ 734,467.02	939.00	\$ 734,467.02	0.00	0.00
	TOTAL DE PAVIMENTOS						\$ 851,831.50		\$ 851,831.50	0.00	0.00
V	LIMPIEZA GENERAL										
07	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas	M2	939.00	\$ 8.18	\$ 7,681.02	939.00	\$ 7,681.02	939.00	\$ 7,681.02	0.00	0.00
	TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL						\$ 7,681.02		\$ 7,681.02	0.00	0.00
	SUMA ESTA HOJA:						\$ 859,512.52		\$ 859,512.52	0.00	0.00
	SUMA ACUMULADA:						\$ 1,058,610.02		\$ 1,058,610.02	0.00	0.00




C. VICENTE GARRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



C. MARCOS JESUS GARCIA GARCIA
ADMINISTRADOR UNICO
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. A-3386
(Nombre y Firma)



ING. JUELO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre, Firma y Sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y Firma)