



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/014/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DÍA 26 DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, JULIA HERNANDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. EDGAR CAMPOS PEREZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO Y EL ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,208,199.15 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 15/100 M.N.) MAS I.V.A..

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 16 DE ABRIL DE 2025
REAL: FECHA DE INICIO: 23 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE TERMINACION:

15 DE MAYO DE 2025
22 DE MAYO DE 2025

INDICATORIO
HACENDARIA
AGRICULTURA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec,
Oax.
2025-2027

CON FECHA 23 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC								
PRELIMINARES								
01	Trazo y nivelación por medios manuales de terreno natural estableciendo ejes de referencias. Incluye: mano de obra y herramientas.	M2	\$ 12.57	1,187.40	\$ 14,925.62	1187.40	\$ 14,925.62	\$0.00
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 14,925.62		\$ 14,925.62	\$0.00
TERRACERIAS								
02	Corte en rebajes de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicia. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas.	M3	\$ 116.94	91.02	\$ 10,643.88	91.02	\$ 10,643.88	\$0.00
03	Corte en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M3	\$ 44.45	118.33	\$ 5,259.77	118.33	\$ 5,259.77	\$0.00
TOTAL DE TERRACERIAS					\$ 15,903.65		\$ 15,903.65	\$0.00
GUARNICIONES								
04	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, de $15 \times 20 \times 40 \text{ cms}$ de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	\$ 527.86	282.40	\$ 149,067.66	282.40	\$ 149,067.66	\$0.00
TOTAL DE GUARNICIONES					\$ 149,067.66		\$ 149,067.66	\$0.00
PAVIMENTOS								
05	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellonado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	\$ 781.18	178.11	\$ 139,135.97	178.11	\$ 139,135.97	\$0.00
06	Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, resistencia normal, $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6"6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	\$ 782.18	1,125.00	\$ 879,952.50	1125.00	\$ 879,952.50	\$0.00
TOTAL DE PAVIMENTOS					\$ 1,019,088.47		\$ 1,019,088.47	\$0.00
LIMPIEZA GENERAL								
07	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas.	M2	\$ 8.19	1,125.00	\$ 9,213.75	1125.00	\$ 9,213.75	\$0.00
TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL					\$ 9,213.75		\$ 9,213.75	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ABAJO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC					\$ 1,208,199.15		\$ 1,208,199.15	\$0.00
SUB-TOTAL:					\$ 1,208,199.15		\$ 1,208,199.15	\$0.00
IVA 16.00%:					\$ 193,311.86		\$ 193,311.86	\$0.00
TOTAL:					\$ 1,401,511.01		\$ 1,401,511.01	\$0.00

DIRECCIÓN DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE **BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.**
REPRESENTANTE: **C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA**
CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**
R.F.C.: **BCS250210SU6**
DOMICILIO: **ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS, NÚM.123 MANZANA I, COLONIA FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68027**

BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.



C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
ADMINISTRADOR UNICO
(Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027



CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dpto. Tlaxtepec, Oax.

ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NÚM. D.R.O. C-4127

SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec

C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre y firma)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025

CONTRATISTA: BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

NOMBRE DE LA OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE

CONTRATO No:

MSMSO/FAISMUN/278/014/2025

FAISMUN/014/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025

014/2025

REGION: (05) PAPAI OAPAN

REGION: (05) PAPALOAPA

MUNICIPIO: (278) SAN MIGUEL SOYALTEPEC

(0029) NUEVO PESACDITO DE ARA. IO

FECHA:

[illegible]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mplg. San Miguel

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, Firma y Sello)

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA

C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA
(Nombre, Firma y Sello)
2025-2027

SINDICATURA
HACENDARIA
AGROPARIOS Y URBANOS
Mplo. San Miguel

C. APOLOONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIOS, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, Firma y Sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, Firma y Sello)
Otto, Tuxtlapec, Oax.
2025-2027

BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A.
DE C.V.

C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
ADMINISTRADOR UNICO
(Nombre, Firma y Sello)

ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. C - 4127
(Nombre y Firma)

ING. JUAN CARLOS PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y Firma)

