



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMISO/FAISMUN/278/017/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DIA 26 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, JULIA HERNANDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. EDGAR CAMPOS PEREZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. LIBNI KENIA CAÑAS PEREZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DEL ARQ. RAFAEL GARCIA JIMENEZ EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,203,620.45 UN MILLON DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 45/100 M.N.) MAS I.V.A. .

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 19 DE ABRIL DE 2025
REAL: FECHA DE INICIO: 26 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 18 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 25 DE MAYO DE 2025

CON FECHA 26 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC								
I PRELIMINARES								
01	Trazo y nivelación por medios manuales de terreno natural estableciendo ejes de referencias. incluye: mano de obra y herramientas.	M2	\$ 12.57	1,116.50	\$ 14,034.41	1116.50	\$ 14,034.41	\$0.00
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 14,034.41		\$ 14,034.41	\$0.00
II TERRACERIAS								
02	Corte en rebajes de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicia. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas.	M3	\$ 116.93	51.45	\$ 6,016.05	51.45	\$ 6,016.05	\$0.00
TOTAL DE TERRACERIAS					\$ 6,016.05		\$ 6,016.05	\$0.00
III GUARNICIONES								
03	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal f'c = 200 kg/cm2, de 15x20x40 cms de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	\$ 527.86	301.20	\$ 158,991.43	301.20	\$ 158,991.43	\$0.00
TOTAL DE GUARNICIONES					\$ 158,991.43		\$ 158,991.43	\$0.00
PAVIMENTOS								
04	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellonado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	\$ 781.18	154.35	\$ 120,575.13	154.35	\$ 120,575.13	\$0.00
05	Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, resistencia normal, f'c = 250 kg/cm2, de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6"6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	\$ 782.18	1,036.20	\$ 810,494.92	1036.20	\$ 810,494.92	\$0.00
TOTAL DE PAVIMENTOS					\$ 931,070.05		\$ 931,070.05	\$0.00
OBRA COMPLEMENTARIA								
06	Excavación de cepas por medios manuales en material tipo "b", de 0.00 a 2.00 m de profundidad. incluye: afloje, extracción, afine y mano de obra y herramientas	M3	\$ 308.69	6.84	\$ 2,111.44	6.84	\$ 2,111.44	\$0.00
07	Construcción de plantilla de concreto simple f'c = 100 kg/cm2 de 0.05 m de espesor. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	\$ 224.02	2.56	\$ 573.49	2.56	\$ 573.49	\$0.00
08	Construcción de zapata aislada de concreto f'c = 200 kg/cm2 hecho en obra, resistencia normal, armado con varilla del # 4 (1/2") @ 15 cm en ambos sentidos, con una sección de 0.80 x 0.80 x 0.15 m. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 1,477.63	4.00	\$ 5,910.52	4.00	\$ 5,910.52	\$0.00
09	Relleno con material producto de banco en capas de 20 cm de espesor. incluye: suministro de material, incorporado de agua para su buena compactación, mano de obra, equipo y consumibles.	M3	\$ 652.30	65.89	\$ 42,980.05	65.89	\$ 42,980.05	\$0.00
10	Construcción de castillo de concreto f'c = 200 kg/cm2, hecho en obra, resistencia normal de 0.30 x 0.30 m de sección, armado con varillas del # 4 (1/2") y estribos del # 2 (1/4") @ 15 cm, incluye: materiales, acarreo, mano de obra y herramientas.	M	\$ 1,211.06	7.06	\$ 8,550.08	7.06	\$ 8,550.08	\$0.00

SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax. 2025-2027

REGIDORIA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax. 2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax. 2025-2027

11	Construcción de muro a base de mampostería de tercera clase, juntado con mortero cemento-arena en prop. 1:4. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M3	\$ 3,056.05	8.15	\$ 24,906.81	8.15	\$ 24,906.81	\$0.00
V	TOTAL DE OBRA COMPLEMENTARIA				\$ 85,032.39		\$ 85,032.39	\$0.00
VI	LIMPIEZA GENERAL							
12	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas	M2	\$ 8.18	1,036.20	\$ 8,476.12	1036.20	\$ 8,476.12	\$0.00
VI	TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL				\$ 8,476.12		\$ 8,476.12	\$0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC				\$ 1,203,620.45		\$ 1,203,620.45	\$0.00
SUB-TOTAL:					\$ 1,203,620.45		\$ 1,203,620.45	
IVA 16.00%:					\$ 192,579.27		\$ 192,579.27	
TOTAL:					\$ 1,396,199.72		\$ 1,396,199.72	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: **INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ**
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**
 R.F.C.: **IEM240613EA7**
 DOMICILIO: **CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., CP.P 68120**

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.



C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ
 ADMINISTRADOR UNICO
 (Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.

VICENTE CABRERA CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 (Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
 REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 (Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
 TESORERA MUNICIPAL
 (Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
 CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
 (Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
 (Nombre y firma)

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. Ayuntamiento Municipal)

REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.

2025-2027

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ
 SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
 NÚM. D.R.O. A-2143

C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA
 SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
 (Nombre, firma y sello)

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
 CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
 (Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
 CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
 (Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 (Nombre y firma)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 Mpio. San Miguel
 Soyaltepec
 Dto. Tlaxtepec, Oax.
 2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025

CONTRATISTA: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.

CONTRATISTA:	INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.	CONTRATO No:	
NOMBRE DE LA OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	No. OFICIO DE APROBACION:	

MSMSO/FAISMUN/278/017/2025

FAISMUN/017/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025

FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS N.O. DE OBRA;

REGION: (05) BABALADAN

26 DE MAYO DE 2025

MUNICIPIO:	(278) SAN MIGUEL SOYALTEPEC
LOCALIDAD:	(0003) ARROYO CHICAL

[illegible]

SUMA ESTA HOJA:	
SUMA ACUMULADA:	

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Miguel
Tlaxiaco, Tlaxcala
C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, Firma y Sello)

C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y FERIA PUBLICA
(Nombre, Firma y Sello)
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. APOLOONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, Firma y Sello)
2025-2027

Maria Dulce
C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
Dña. Dulce (Nombre y firma y Sello)
2023-2027

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. A-2143
(Nombre y Firma)

**DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS**
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Oto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y Firma)

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025

1,118,70/38 0000

TESORERÍA

C. DULCE MARIA HERNANDEZ GILDO

TESORERA MUNICIPAL

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE
NUM. D.R.O. A-2143
(Nombre y Firma)

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. A-2143
(Nombre y Firma)

ING. JUAN MONTEZ PABLO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre, Firma y Sello)
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Otto, Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y Firma)

