



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS


H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL  
Soyaltepec, Oaxaca  
2025-2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Pública No. MSMSO/FAISMUN/278/020/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 02 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ Y EL ARQ. RAFAEL GARCIA JIMÉNEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$632,552.58 (SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N.) MÁS I.V.A.

### CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2025  
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -  
REAL: FECHA DE INICIO: 30 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 29 DE MAYO DE 2025  
FECHA DE TERMINACION: -  
FECHA DE TERMINACION: 29 DE MAYO DE 2025

CON FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC							
I	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	592.00	\$ 12.57	\$ 7,441.44	592.00	\$ 7,441.44	\$ 0.00
	<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				\$ 7,441.44		\$ 7,441.44	
II	TERRACERIAS							
2	CORTE EN REBAJES DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	140.00	\$ 116.85	\$ 16,359.00	140.00	\$ 16,359.00	\$ 0.00
3	ACARREO EN EL PRIMER KILOMÉTRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	182.00	\$ 44.45	\$ 8,089.90	182.00	\$ 8,089.90	\$ 0.00
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES PARA LOS KILOMÉTROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3-KM	182.00	\$ 17.79	\$ 3,237.78	182.00	\$ 3,237.78	\$ 0.00
	<b>TOTAL TERRACERIAS</b>				\$ 27,686.68		\$ 27,686.68	
III	GUARNICIONES							
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F.C = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ML	153.00	\$ 527.86	\$ 80,762.58	153.00	\$ 80,762.58	\$ 0.00
	<b>TOTAL GUARNICIONES</b>				\$ 80,762.58		\$ 80,762.58	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Malgar

RECEPCION DE  
HACIENDA Y  
OBRA PÚBLICA

RECIBIDA EN



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



IV	PAVIMENTOS								
6	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMMELLONADO, TENDIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.	M3	84.00	\$ 881.67	\$ 74,060.28	84.00	\$ 74,060.28	\$ -	
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, FC = 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	560.00	\$ 782.18	\$ 438,020.80	560.00	\$ 438,020.80	\$ -	
IV	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 512,081.08		\$ 512,081.08		
V	LIMPIEZA GENERAL								
8	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.	M2	560.00	\$ 8.18	\$ 4,580.80	560.00	\$ 4,580.80	\$ -	
V	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 4,580.80		\$ 4,580.80		
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			\$ 632,552.58			\$ 632,552.58	\$ -	
				SUB-TOTAL: \$ 632,552.58			\$ 632,552.58		
				IVA 16.00%: \$ 101,208.41			\$ 101,208.41		
				TOTAL: \$ 733,760.99			\$ 733,760.99		



CONTRALOR SOCIAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



REGIDURÍA DE  
HACIENDA Y  
OBRAS PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.



SINDICATURA  
HACENDARIA  
AGRARIOS Y URBANOS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS

Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍGOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Hernández  
Hacendaria

○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
○ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ○ soyaltepec@gmail.com  
○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



SAN MIGUEL  
Soyaltepec

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: IEM240613EA7  
DOMICILIO: CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120



C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
(Nombre, firma y sello)

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.  
REGISTRO DRO: A-2143

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. Ayuntamiento Municipal)

C. VÍENTE CABRERA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(Nombre, firma y sello)



SINDICATURA  
HACENDARIO  
AGRARIOS Y URBANOS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec,

Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

REGIDURÍA DE  
HACIENDA Y  
OBRA PÚBLICA  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec

C. JULIA HERNANDEZ BUENO  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA  
2025-2027 (Nombre, firma y sello)



TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

ING. JULIO GONZALEZ PABLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERNÉNIGELO BAUTISTA  
TESORERA MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)



LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR YAEL MEZA GONZALEZ  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre y firma)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



• Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
• Tel: 274 - 752 - 00 - 09 • soyaltepec.gob@gmail.com  
• Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

