



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL
2025 - 2027
Soyaltepec

Dto. Tuxtepec, Oaxaca

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA
CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/022/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 04 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERHÁNDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, C. DULCE MARÍA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. MICHAEL HILARIO CRUZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y C. ING. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. MARCOS JESÚS GARCIA GARCIA. Y ELING. JOSE ANTONIO GONZALEZ JUNCO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA BETZALTE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,058,496.90 (UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 05 DE MAYO DE 2025
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
REAL: FECHA DE INICIO: 05 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 03 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: -
FECHA DE TERMINACION: 03 DE JUNIO DE 2025

CON FECHA 03 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FISICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.								
I	PRELIMINARES							
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico de terreno natural, estableciendo ejes de referencias y bancos de nivel. Incluye: equipo, materiales y mano de obra.	M2	987.00	\$ 14.58	\$ 14,390.46	987.00	\$ 14,390.46	\$ 0.00
I	TOTAL PRELIMINARES				\$ 14,390.46		\$ 14,390.46	
II TERRACERIAS								
2	Corte en rebajas de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicie. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas	M3	197.40	\$ 135.53	\$ 26,753.62	197.40	\$ 26,753.62	\$ 0.00
3	Acarreo en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M3	256.62	\$ 51.61	\$ 13,244.16	256.62	\$ 13,244.16	\$ 0.00
4	Acarreo de material de desperdicio producto de los cortes para los kilómetros subsecuentes al primero. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M3-KM	256.62	\$ 20.65	\$ 5,299.20	256.62	\$ 5,299.20	\$ 0.00
I	TOTAL TERRACERIAS				\$ 45,296.98		\$ 45,296.98	
PAVIMENTOS								
	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	148.05	\$ 1,022.90	\$ 151,440.35	148.05	\$ 151,440.35	\$ 0.00
	Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, resistencia normal, $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	987.00	\$ 849.06	\$ 838,022.22	987.00	\$ 838,022.22	\$ 0.00
	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 989,462.57		\$ 989,462.57	
IV	LIMPIEZA GENERAL							
7	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas.	M2	987.00	\$ 9.47	\$ 9,346.89	987.00	\$ 9,346.89	\$ 0.00
	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 9,346.89		\$ 9,346.89	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.								
					\$ 1,058,496.90		\$ 1,058,496.90	\$ 0.00
					SUB-TOTAL: \$ 1,058,496.90		\$ 1,058,496.90	
					IVA 16.00%: \$ 169,359.50		\$ 169,359.50	
					TOTAL: \$ 1,227,856.40		\$ 1,227,856.40	

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS


LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.



📍 Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ⚡ soyaltepec.gob@gmail.com
Facebook: Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL
2025 - 2027
Soyaltepec

ENTREGA LA OBRA
(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. MARCOS JESÚS GARCIA GARCIA
CARGO: ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.: BCS231113FE8
DOMICILIO: CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUDNO PISO, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, C.P. 68120



PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Soyaltepec
Dgo. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



C. DULCE MARÍA HERMENEGILDO BAUTISTA
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dgo. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

C. CRISTO REY ALTO MUÑOZ
CONTRALOR SOCIAL
(Nombre, firma y sello)

ING. MICHAEL HILARIO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

ING. JOSE ANTONIO GONZALEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CED. PROF.: 7580904 D.R.O. A-3386



SINDICATURA
HACIENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec,
Dgo. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dgo. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



ING. OSMAR YAEL MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.