



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



Soyaltepec

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/023/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, JULIA HERNANDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. EDGAR CAMPOS PEREZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y EL ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 1,002,484.50 (UN MILLÓN DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) MAS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 28 DE ABRIL DE 2025
REAL: FECHA DE INICIO: 05 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 27 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 03 DE JUNIO DE 2025

SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CON FECHA 04 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.								
PRELIMINARES								
01	Trazo y nivelación por medios manuales de terreno natural estableciendo referencias. Incluye: Mano de obra y herramientas.	M2	\$ 16.19	375.00	\$ 6,071.25	375.00	\$ 6,071.25	\$0.00
TOTAL DE PRELIMINARES					\$ 6,071.25		\$ 6,071.25	\$0.00
II ALBAÑILERIA								
02	Preparación del terreno para el desplante del firme. Incluye: Demolición de piedra para la conformación de la superficie de desplante, afine de la superficie, mano de obra y herramientas.	M2	\$ 649.91	375.00	\$ 243,716.25	375.00	\$ 243,716.25	\$0.00
03	Construcción de guarnición de concreto f'c =200 kg/cm2, de 15 x 20 cm de sección, armada con armex 15x20-4. Incluye: Materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 384.44	487.50	\$ 187,414.50	487.50	\$ 187,414.50	\$0.00
04	Construcción de firme de concreto f'c =200 kg/cm2, de 0.10 mts de espesor, acabado rayado, reforzado con malla electrosoldada 6"6/10-10. Incluye: Elaboración y vaciado del concreto, materiales, mano de obra, acarreo y herramientas.	M2	\$ 1,496.47	375.00	\$ 561,176.25	375.00	\$ 561,176.25	\$0.00
TOTAL DE ALBAÑILERIA					\$ 992,307.00		\$ 992,307.00	\$0.00
LIMPIEZA GENERAL								
	Limpieza general al final de la obra. Incluye: Mano de obra, herramienta y acarreo horizontales sin pendiente.	M2	\$ 10.95	375.00	\$ 4,106.25	375.00	\$ 4,106.25	\$0.00
TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL					\$ 4,106.25		\$ 4,106.25	\$0.00
CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.					\$ 1,002,484.50		\$ 1,002,484.50	\$0.00
SUB-TOTAL:					\$ 1,002,484.50		\$ 1,002,484.50	\$0.00
IVA 16.00%:					\$ 160,397.52		\$ 160,397.52	\$0.00
TOTAL:					\$ 1,162,882.02		\$ 1,162,882.02	\$0.00

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y
OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dto. Tuxtepec, Oax.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE	BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.:	BCS250210SU6
DOMICILIO:	ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS, NÚM. 123 MANZANA I, COLONIA FOVISSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68027

BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.

C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA

ADMINISTRADOR UNICO

(Nombre, firma y sello)

RECEPCIONA LA OBRA

(H. Ayuntamiento Municipal)

C. VICENTE CABRERA CASTRO

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNANDEZ BUENO

REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA

TESORERA MUNICIPAL

(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS

CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ

SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS

(Nombre y firma)

ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE

SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)

NUM. D.R.O. 0-4127

C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA

SINDICO HACENDARIO AGRIARIOS Y URBANOS

(Nombre, firma y sello)

ING. JULIO GONZALEZ PABLO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO

CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ

CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Fondo III.- Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones territoriales del Distrito Federal, Ejercicio 2025

MSMSO/FAISMUN/278/023/2025

lo. OFICIO DE APROBACION:

FAISMUN/023/2025 DE FECHA 21 DE MARZO DE 2025

No. DE OBRA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL (Nombre, Firma y Sello)	C. VICENTE CABRERA CASTRO REGIDOR DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO (Nombre, Firma y Sello)	HACIENDA Y OBRA PÚBLICA Miguel, San Miguel 	 PRESIDENCIA MUNICIPAL Miguel, San Miguel 	 TESORERÍA Miguel, San Miguel 
--	--	---	---	--

DECEMBER

Nombre, Firma y Sello)

NUM. D.R.O. C-4127
(Nombre y Firma)

(Nombre, Firma y Sello)

(Nombre y Firma)

(Nombre, Firma y Sello)

(Nombre, Firma y Sello)

(Nombre: Elmar V. Salas)

14-11-11/Nombre Empresa (Sello)

NE