



Dpto. Tlaxtepec, Oaxaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL

SAN MIGUEL

Soyaltepec

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/026/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, C. DULCE MARÍA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. MICHAEL HILARIO CRUZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, ING. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ Y CRISTO REY ALTO MUÑOZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. LEONARDO IRIARTE ALANIS Y EL ARQ. RICARDO DE JESÚS PACHECO CONTRERAS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX., DE LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,379,286.47 (UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DE 2025
 CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
 REAL: FECHA DE INICIO: 12 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: -
 FECHA DE TERMINACION: 10 DE JUNIO DE 2025

CON FECHA 11 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX.							
I	PRELIMINARES							
1	1.-Trazo y nivelación con equipo topográfico de terreno natural, estableciendo ejes de referencias y bancos de nivel. Incluye: equipo, materiales y mano de obra.	M²	1277.50	\$ 12.57	\$ 16,058.18	1277.50	\$ 16,058.18	\$
I	TOTAL PRELIMINARES				\$ 16,058.18		\$ 16,058.18	\$
II	TERRACERIAS							
2	2.-Corte en rebajas de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicia. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas.	M³	179.85	\$ 116.84	\$ 21,013.67	179.85	\$ 21,013.67	\$
3	3.-Acarreo en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M³	233.81	\$ 44.45	\$ 10,392.63	233.81	\$ 10,392.63	\$
4	4.-Acarreo de material de desperdicio producto de los cortes para los kilómetros subsecuentes al primero. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M³-Km	233.81	\$ 17.79	\$ 4,159.39	233.81	\$ 4,159.39	\$
II	TOTAL TERRACERIAS				\$ 35,565.69		\$ 35,565.69	\$
III	GUARNICIONES							
5	5.-Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal $f_c = 200 \text{ kg/cm}^2$, de $15 \times 20 \times 40 \text{ cms}$ de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas..	ML	498.00	\$ 527.86	\$ 262,874.28	498.00	\$ 262,874.28	\$
III	TOTAL GUARNICIONES				\$ 262,874.28		\$ 262,874.28	\$
IV	PAVIMENTOS							
6	6.-Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellonado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M³	172.95	\$ 881.67	\$ 152,484.83	172.95	\$ 152,484.83	\$
7	7.-Construcción de pavimento de concreto hidráulico, hecho en obra, resistencia normal, $f_c = 250 \text{ kg/cm}^2$, de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6"6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M²	1153.00	\$ 782.18	\$ 901,853.54	1153.00	\$ 901,853.54	\$
IV	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 1,054,338.37		\$ 1,054,338.37	\$
V	LIMPIEZA GENERAL							
8	8.-Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas.	M²	1277.50	\$ 8.18	\$ 10,449.95	1277.50	\$ 10,449.95	\$
V	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 10,449.95		\$ 10,449.95	\$
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX.				\$ 1,379,286.47		\$ 1,379,286.47	\$
	SUB-TOTAL:				\$ 1,379,286.47		\$ 1,379,286.47	\$
	IVA 16.00%:				\$ 220,685.84		\$ 220,685.84	\$
	TOTAL:				\$ 1,599,972.31		\$ 1,599,972.31	\$

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



NO HABER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE EN EL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: **KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. LEONARDO IRIARTE ALANIS**
 CARGO: **ADMINISTRADOR UNICO**
 R.F.C.: **KID240621CA5**
 DOMICILIO: **CALLE QUIENGOLA NUM. 405 COLONIA SAN JOSÉ, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71310**



C. LEONARDO IRIARTE ALANIS
 ADMINISTRADOR UNICO
 (Nombre, firma y sello)

RECEPCIONA LA OBRA
 (H. Ayuntamiento Municipal)



REGIDURÍA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 Mpio. San Miguel Soyaltepec
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 (Nombre, firma y sello)
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
 REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
 (Nombre, firma y sello)
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Soyaltepec
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
 TESORERO MUNICIPAL
 (Nombre, firma y sello)



CONTRALOR SOCIAL
 Mpio. de San Miguel Soyaltepec, Oax.
 Dto. Tuxtpec, Oax.

C. CRISTÓ REY ALTO MUÑOZ
 CONTRALOR SOCIAL
 (Nombre, firma y sello)

ING. MICHAEL HILARIO CRUZ
 SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre y firma)

ARQ. RICARDO DE JESUS PACHECO CONTRERAS
 SUPERINTENDENTE DE OBRA
 CED. PROF.: 7229307 D.R.O. 4016-B

SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
 Mpio. San Miguel Soyaltepec
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027

C. APOLONIO GONZALEZ CASTAÑA
 SINDICO HACENDARIO
 (Nombre, firma y sello)
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027

DIRECCION DE OBRAS

ING. JULIO GONZALEZ PAOLO
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 (Nombre, firma y sello)
 Dto. Tuxtpec, Oax.
 2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
 CONTRALOR SOCIAL
 (Nombre, firma y sello)

ING. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
 CONTRALOR SOCIAL
 (Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
 (Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.