



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/028/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 16 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ Y EL ARQ. RAFAEL GARCIA JIMÉNEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COL. INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 331 FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$969,746.80 (NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS URBANOS 80/100 M.N.) MÁS I.V.A.

### CON UN PERÍODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO:	FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2025	FECHA DE TERMINACION:	13 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO:	FECHA DE INICIO:	-	FECHA DE TERMINACION:	-
REAL:	FECHA DE INICIO:	15 DE MAYO DE 2025	FECHA DE TERMINACION:	13 DE JUNIO DE 2025

CON FECHA 15 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>CONTRALOR INTERNO</b>							
<b>MUNICIPAL</b>							
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA INGENIERO RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC							
<b>PRELIMINARES</b>							
TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	902.19	\$ 12.57	\$ 11,340.53	902.19	\$ 11,340.53	\$ 0
<b>TOTAL PRELIMINARES</b>				\$ 11,340.53		\$ 11,340.53	
<b>TERRACERIAS</b>							
CORTE EN REBAJAS DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	29.22	\$ 116.93	\$ 3,416.69	29.22	\$ 3,416.69	\$ 0
ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	37.99	\$ 44.45	\$ 1,688.66	37.99	\$ 1,688.66	\$ 0
<b>TOTAL TERRACERIAS</b>				\$ 5,105.35		\$ 5,105.35	
<b>GUARNICIONES</b>							
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL FC = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ML	298.30	\$ 527.86	\$ 157,460.64	298.30	\$ 157,460.64	\$ 0
<b>TOTAL GUARNICIONES</b>				\$ 157,460.64		\$ 157,460.64	

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Miguel Soyaltepec

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

CONTRALOR SOCIAL

Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax.

Dto. Tuxtepec, Oax.

DIRECCIÓN DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax.

Dto. Tuxtepec, Oax.

2025-2027





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027


"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



IV	PAVIMENTOS										
5	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMMELLADO, TENDIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.	M3	165.83	\$ 781.18	\$ 129,543.08	165.83	\$ 129,543.08	\$			
6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, FC = 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	843.03	\$ 782.18	\$ 659,401.21	843.03	\$ 659,401.21	\$			
IV	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 788,944.29			\$ 788,944.29			
V	LIMPIEZA GENERAL										
7	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.	M2	843.03	\$ 8.18	\$ 6,895.99	843.03	\$ 6,895.99	\$			
V	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 6,895.99			\$ 6,895.99			
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MARIA MORELOS Y PAVON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE COL. ING. RAÚL SANDOVAL LANDÁZURI, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC				\$ 969,746.80			\$ 969,746.80			
					SUB-TOTAL: \$ 969,746.80			\$ 969,746.80			
					IVA 16.00%: \$ 155,159.49			\$ 155,159.49			
					TOTAL: \$ 1,124,906.29			\$ 1,124,906.29			



CONTRALOR SOCIAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
Dto. Tuxtepec, Oax.



CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



RECIDIURÍA DE  
HACIENDA Y  
OBRA PÚBLICA  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
○ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ○ soyaltepec.gob@gmail.com  
○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL  
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: IEM240613EA7  
DOMICILIO: CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120

C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
(Nombre, firma y sello)

Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNANDEZ BUENO  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA  
(Nombre, firma y sello)

TESORERIA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR YADEL MÉZÁ GONZÁLEZ  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre y firma), Oax.

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.  
REGISTRO DRO: A-2143

C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA  
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS  
(Nombre, firma y sello)

SINDICATURA  
SACERDARIA  
AGRARIOS Y URBANOS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec,  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

CONTRALOR INTERNO  
MUNICIPAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
Cto. Tuxtepec, Oax.

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PÉREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



• Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
• Tel: 274 - 752 - 00 - 09 • soyaltepec@gmail.com  
• Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

