



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/030/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 24 DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL 2025-2027 CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA Y EL ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,116,684.24 (UN MILLON DIENTESEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2025
 CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
 REAL: FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: -
 FECHA DE TERMINACION: 20 DE JUNIO DE 2025

CON FECHA 23 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC							
I	PRELIMINARES							
	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	1,037.90	\$ 12.57	\$ 13,046.40	1,037.90	\$ 13,046.40	\$ 0
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 13,046.40		\$ 13,046.40	
II	TERRACERIAS							
	CORTE EN REBAJAS DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	194.50	\$ 116.85	\$ 22,727.33	194.50	\$ 22,727.33	\$ 0
	ACARREO EN EL PRIMER KILOMÉTRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO, INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	252.85	\$ 44.45	\$ 11,239.18	252.85	\$ 11,239.18	\$ 0
	TOTAL TERRACERIAS				\$ 38,464.71		\$ 38,464.71	
III	GUARNICIONES							
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ML		\$ 527.86	\$ 167,859.48	318.00	\$ 167,859.48	\$ 0
	TOTAL GUARNICIONES				\$ 167,859.48		\$ 167,859.48	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



RECIDIURIA DE HACIENDA Y
 AGRARIOS Y URBANOS
 Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax.
 Tel: 274 - 752 - 00 - 09
 2025-2027
 soyaltepec.gob@gmail.com
 Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

SINDICATO
 HACIENDARIO
 AGRARIOS Y URBANOS
 Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax.
 2025-2027
 soyaltepec.gob@gmail.com

2025-2027
 soyaltepec.gob@gmail.com



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

IV	PAVIMENTOS								
6	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, TENDIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.	M3	145.96	\$ 881.67	\$ 128,688.55	145.96	\$ 128,688.55	\$ -	
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, FC = 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6*6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	972.50	\$ 782.18	\$ 760,670.05	972.50	\$ 760,670.05	\$ -	
IV	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 889,358.60		\$ 889,358.60		
V	LIMPIEZA GENERAL								
8	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.	M2	972.50	\$ 8.18	\$ 7,955.05	972.50	\$ 7,955.05	\$ -	
V	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 7,955.05		\$ 7,955.05		
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC			\$ 1,116,684.24			\$ 1,116,684.24	\$ -	
				SUB-TOTAL: \$ 1,116,684.24			\$ 1,116,684.24		
				IVA 16.00%: \$ 178,669.48			\$ 178,669.48		
				TOTAL: \$ 1,295,353.72			\$ 1,295,353.72		



TESORERIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dito. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dito. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dito. Tuxtepec, Oax.



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dito. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



REGIDURÍA DE
HACIENDA Y
FINANCIERAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dito. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



SINDICATURA
HACIENDARIA
Y FINANCIERAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dito. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

- Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oax.
- Tel: 274 - 752 - 00 - 09
- soyaltepec.gob@gmail.com
- Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: BCS250210SU6
DOMICILIO: ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS, NÚM. 123 MANZANA I, COLONIA FOVISSSTE, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68027



ING. JOSÉ NARCISO SARMIENTO AGUIRRE
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
REGISTRO DRO: C-4127



C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA

ADMINISTRADOR ÚNICO

(Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.

C. VICENTE CABRERA CASTRO 2025 - 2027

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(Nombre, firma y sello)

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

(Nombre, firma y sello)



TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

C. DULCE MARÍA HERMÉNEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL

(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)



CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dto. Tuxtepec, Oax.

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael Meza González
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre y firma)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



• Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
• Tel: 274 - 752 - 00 - 09 • soyaltepec.gob@gmail.com
• Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

