



Dpto. Tuxtutepec, Oaxaca

PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL

Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"
 ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/035/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 20 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO, ING. JULIO GONZÁLEZ PABLO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. MICHAEL HILARIO CRUZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y ING. OSMAR Yael MEZA GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERO MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. LEONARDO IRIARTE ALANIS Y EL ARQ. RICARDO DE JESÚS PACHECO CONTRERAS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,381,810.24 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 24/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2025
 CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
 REAL: FECHA DE INICIO: 05 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 19 DE JULIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: -
 FECHA DE TERMINACION: 19 DE JULIO DE 2025

CON FECHA 19 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.							
I	PRELIMINARES							
	Trazo y nivelación con equipo topográfico de terreno natural, estableciendo ejes de referencias y bancos de nivel. Incluye: equipo, materiales y mano de obra.	M2	1300.00	\$ 12.57	\$ 16,341.00	1300.00	\$ 16,341.00	\$ -
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 16,341.00		\$ 16,341.00	
II	TERRACERIAS							
	Corte en rebajas de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicia. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas	M3	260.00	\$ 116.84	\$ 30,378.40	260.00	\$ 30,378.40	\$ -
	Acarreo en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M3	338.00	\$ 44.45	\$ 15,024.10	338.00	\$ 15,024.10	\$ -
	Acarreo de material de desperdicio producto de los cortes para los kilómetros subsiguientes al primero. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas.	M3-KM	338.00	\$ 17.79	\$ 6,013.02	338.00	\$ 6,013.02	\$ -
	TOTAL TERRACERIAS				\$ 51,415.52		\$ 51,415.52	
III	GUARNICIONES							
5	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal $f_c = 200$ kg/cm ² , de 15x20x40 cms de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	392.00	\$ 527.86	\$ 206,921.12	392.00	\$ 206,921.12	\$ -
	TOTAL GUARNICIONES				\$ 206,921.12		\$ 206,921.12	
IV	PAVIMENTOS							
6	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellonado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	180.00	\$ 881.67	\$ 158,700.60	180.00	\$ 158,700.60	\$ -
7	Construcción de pavimento de concreto hidráulico premezclado, resistencia normal, $f_c = 250$ kg/cm ² , de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6*6-10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	1200.00	\$ 782.18	\$ 938,616.00	1200.00	\$ 938,616.00	\$ -
	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 1,097,316.60		\$ 1,097,316.60	
V	LIMPIEZA GENERAL							
9	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas.	M2	1200.00	\$ 8.18	\$ 9,816.00	1200.00	\$ 9,816.00	\$ -
	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 9,816.00		\$ 9,816.00	
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAÚLICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.				\$ 1,381,810.24		\$ 1,381,810.24	\$ -
	SUB-TOTAL:				\$ 1,381,810.24		\$ 1,381,810.24	
	IVA 16.00%:				\$ 221,089.64		\$ 221,089.64	
	TOTAL:				\$ 1,602,899.88		\$ 1,602,899.88	

EL PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO AL MUNICIPIO.

TESORERÍA MUNICIPAL

CONTRALOR SOCIAL

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

Tel: 274 - 752 - 00 - 09 soyaltepec.gob@gmail.com

Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec

soyaltepec

"2025 Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Dtto. Tuxtepec, Oaxaca

ENTREGA LA OBRA
(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE
REPRESENTANTE:
CARGO:
R.F.C.:
DOMICILIO:

KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

C. LEONARDO IRIARTE ALANIS

ADMINISTRADOR UNICO

KID240621CA5

CALLE QUIENGOLA NUM. 405 COLONIA SAN JOSÉ, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71310



KAIZEN
C. LEONARDO IRIARTE ALANIS
ADMINISTRADOR UNICO
INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNANDEZ BUENO
PRESIDENTA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOZ
CONTRALOR SOCIAL
(Nombre, firma y sello)

ING. MICHAEL HILARIO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y firma)

ARQ. RICARDO DE JESUS PACHECO CONTRERAS
SUPERINTENDENTE DE OBRA
CED. PROF.: 7229307 D.R.O. 4018-B

APOLONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO
(Nombre, firma y sello)

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL-CCS-05-278
(Nombre, firma y sello)

ING. OSMAR YAREL MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.