



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/036/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 07 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA Y EL ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA BETZALI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA, DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$958,882.17 (NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 05 DE JUNIO DE 2025
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
REAL: FECHA DE INICIO: 05 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 04 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: -
FECHA DE TERMINACION: 04 DE JULIO DE 2025

CON FECHA 06 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA							
I	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	723.20	\$ 12.57	\$ 9,090.62	723.20	\$ 9,090.62	\$ -
I	TOTAL PRELIMINARES				\$ 9,090.62		\$ 9,090.62	
II	TERRACERIAS							
2	CORTE EN REBAJES DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	203.40	\$ 116.85	\$ 23,767.29	203.40	\$ 23,767.29	\$ -
3	ACARREO EN EL PRIMER KILÓMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	264.42	\$ 44.45	\$ 11,753.47	264.42	\$ 11,753.47	\$ -
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES PARA LOS KILÓMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3-KM	528.84	\$ 17.79	\$ 9,408.06	528.84	\$ 9,408.06	\$ -
II	TOTAL TERRACERIAS				\$ 44,928.82		\$ 44,928.82	
III	GUARNICIONES							
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ML	223.00	\$ 527.88	\$ 117,712.78	223.00	\$ 117,712.78	\$ -
III	TOTAL GUARNICIONES				\$ 117,712.78		\$ 117,712.78	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

Tel: 274 - 752 - 00 - 09

soyaltepec.gob@gmail.com

Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



IV	PAVIMENTOS								
6	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, TENDIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.	M3	159.45	\$ 881.67	\$ 140,582.28	159.45	\$ 140,582.28	\$ -	
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, F'C = 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	664.20	\$ 782.18	\$ 519,523.96	664.20	\$ 519,523.96	\$ -	
IV	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 660,106.24		\$ 660,106.24		
V	OBRA COMPLEMENTARIA								
8	EXCAVACIÓN DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AFINE, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	9.60	\$ 313.26	\$ 3,007.30	9.60	\$ 3,007.30	\$ -	
9	CONSTRUCCIÓN DE ZAPATA AISLADA (Z-1) DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, ARMADO CON VARILLA DEL # 3 (3/8") @ 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON UNA SECCIÓN DE 0.90 X 0.90 X 0.20 M. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	6.00	\$ 1,092.57	\$ 6,555.42	6.00	\$ 6,555.42	\$ -	
11	CONSTRUCCIÓN DE COLUMNA (C-1) DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL DE 0.30 X 0.30 M DE SECCIÓN, ARMADO CON 6 VARILLAS DEL # 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL # 2 (1/4") @ 20 CM. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	12.00	\$ 1,136.81	\$ 13,641.72	12.00	\$ 13,641.72	\$ -	
12	CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE MAMPOSTERÍA DE TERCERA CLASE, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M3	15.71	\$ 3,498.21	\$ 54,956.88	15.71	\$ 54,956.88	\$ -	
12	CONSTRUCCIÓN DE TRABE (T-1) DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, DE 0.25 X 0.30 MTS DE SECCIÓN, ARMADA CON 6 VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") Y ESTRIBOS DEL NO. 2 (1/4") @ 20 CMS. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	ML	16.50	\$ 1,141.56	\$ 18,835.74	16.50	\$ 18,835.74	\$ -	
13	CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, DE 0.20 MTS DE ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DEL NO. 4 (1/2") @ 15 CMS EN AMBOS SENTIDOS DOBLE PARRILLA. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	7.20	\$ 2,762.25	\$ 19,888.20	7.20	\$ 19,888.20	\$ -	
14	CONSTRUCCIÓN DE FIRME DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, DE 0.10 M DE ESPESOR, ACABADO COMÚN. INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	9.00	\$ 512.49	\$ 4,612.41	9.00	\$ 4,612.41	\$ -	
V	TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA				\$ 121,497.67		\$ 121,497.67		
VI	LIMPIEZA GENERAL								
15	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.	M2	678.00	\$ 8.18	\$ 5,546.04	678.00	\$ 5,546.04	\$ -	
VI	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 5,546.04		\$ 5,546.04		
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMÁN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA				\$ 958,882.17		\$ 958,882.17	\$ -	
				SUB-TOTAL:	\$ 958,882.17		\$ 958,882.17		
				IVA 16.00%:	\$ 153,421.15		\$ 153,421.15		
				TOTAL:	\$ 1,112,303.32		\$ 1,112,303.32		

CONTRALOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dpto. Tuxtpec, Oax.

REGIDURÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
Soyaltepec
Dpto. Tuxtpec, Oax.
2025-2027

SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtpec, Oax.
2025-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtpec, Oax.
2025-2027

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
BETZALIE

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCURRIDOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE DE ACORRER LAS DEFICIENCIAS DEVENIDAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

Tel: 274 -752 - 00 - 09 soyaltepec.gob@gmail.com

Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE	BETZALI CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	BCS231113FE8
DOMICILIO:	CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO PISO, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120.

C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO
(Nombre, firma y sello)

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
REGISTRO DRO: A-3386

RECEPCIONA LA OBRA (H. Ayuntamiento Municipal)

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)

REGIDURÍA DE
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
(Nombre, firma y sello)

DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

ING. JULIO GONZÁLEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZÁLEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre y firma)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.