



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
**H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL**  
**SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027**

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



**ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA**

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/037/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL C. LEONARDO IRIARTE ALANIS Y EL ARQ. RICARDO DE JESÚS PACHECO CONTRERAS EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLEJON CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. AGRICOLA LA MAZATECA, DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$875,058.01 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2025  
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -  
REAL: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 08 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINACION: -  
FECHA DE TERMINACION: 08 DE JULIO DE 2025

CON FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLEJON CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. AGRICOLA LA MAZATECA.							
I	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DE TERRENO NATURAL, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL. INCLUYE: EQUIPO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	M2	846.70	\$ 12.57	\$ 10,643.02	846.70	\$ 10,643.02	\$ -
I	TOTAL PRELIMINARES				\$ 10,643.02		\$ 10,643.02	\$ -
II	TERRACERIAS							
2	CORTE EN REBAJES DE CORONA, ADICIONALES Y AMPLIACIÓN, CUANDO EL MATERIAL SE DESPERDICIE. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPO, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	162.50	\$ 116.85	\$ 18,988.13	162.50	\$ 18,988.13	\$ -
3	ACARREO EN EL PRIMER KILOMETRO DEL MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES ABUNDADO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	211.25	\$ 44.45	\$ 9,390.06	211.25	\$ 9,390.06	\$ -
4	ACARREO DE MATERIAL DE DESPERDICIO PRODUCTO DE LOS CORTES PARA LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3-KM	422.50	\$ 17.79	\$ 7,516.28	422.50	\$ 7,516.28	\$ -
II	TOTAL TERRACERIAS				\$ 35,894.47		\$ 35,894.47	\$ -
III	GUARNICIONES							
5	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL F'C = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CMS. DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ML	167.00	\$ 527.86	\$ 88,152.62	167.00	\$ 88,152.62	\$ -
III	TOTAL GUARNICIONES				\$ 88,152.62		\$ 88,152.62	\$ -

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCION DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca  
Tel: 274 - 752 - 00 - 09  
soyaltepec.gob@gmail.com  
Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



SINDICATURA  
HACENDARIA  
AGRARIOS Y URBANOS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec,  
Oax. Tuxtepec, Oax  
2025-2027

IV	PAVIMENTOS								
6	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, TENDIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.	M3	111.38	\$ 881.67	\$ 98,200.40	111.38	\$ 98,200.40	\$	
7	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, F'C = 250 KG/CM2, DE 15 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6"6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	812.50	\$ 782.18	\$ 635,521.25	812.50	\$ 635,521.25	\$	
IV	TOTAL PAVIMENTOS				\$ 733,721.65		\$ 733,721.65		
V	LIMPIEZA GENERAL								
8	LIMPIEZA GENERAL AL FINAL DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ACARREOS HORIZONTALES SIN PENDIENTE.	M2	812.50	\$ 8.18	\$ 6,646.25	812.50	\$ 6,646.25	\$	
V	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 6,646.25		\$ 6,646.25		
A	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI Y CALLEJON CARLOS SALINAS DE GORTARI EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. AGRICOLA LA MAZATECA.				\$ 875,058.01		\$ 875,058.01	\$	
				SUB-TOTAL:	\$ 875,058.01		\$ 875,058.01	\$	
				IVA 16.00%:	\$ 140,009.28		\$ 140,009.28	\$	
				TOTAL:	\$ 1,015,067.29		\$ 1,015,067.29	\$	

RECIBO DE PAGO  
HACIENDA  
OBRA PUBLICA  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Oax. Tuxtepec, Oax  
2025-2027

CONTRADOR SOCIAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.



DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

TESORERÍA  
MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

● Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
● Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ● soyaltepec.gob@gmail.com  
● Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE REPRESENTANTE: **KAIZEN INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.**  
CARGO: **C. LEONARDO IRIARTE ALANIS**  
R.F.C.: **ADMINISTRADOR ÚNICO**  
DOMICILIO: **KID240621CA5**  
**CALLE QUIENGOLA NUM. 405 COLONIA SAN JOSÉ, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA, C.P. 71310**



**KAIZEN**

INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO ESTRUCTURAL DEL SURESTE S.A. DE C.V.

**C. LEONARDO IRIARTE ALANIS**

ADMINISTRADOR ÚNICO

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**C. VICENTE CABRERA CASTRO**

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**C. JULIA HERNANDEZ BUENO**

REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA**

TESORERA MUNICIPAL

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO**

CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**C. OSMAR YEL MEZA GONZALEZ**

CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

## RECEPCIONA LA OBRA

(H. Ayuntamiento Municipal)

**ARG. RICARDO DE JESÚS PACHECO CONTRERAS**

SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.

REGISTRO DRO: B-4016

*[Firma]*

**C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA**

SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**ING. JULIO GONZALEZ PABLO**

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ**

CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**C. CRISTO REY ALTO MUÑOZ**

CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228

(Nombre, firma y sello)

*[Firma]*

**ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA**

SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS

(Nombre y firma)

*[Firma]*

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

○ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ○ soyaltepec.gob@gmail.com

○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

