



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



PRE  
Soyaltepec  
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dito. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/038/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 11 DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: LA C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ Y EL ARQ. RAFAEL GARCIA JIMÉNEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$769,262.72 (SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2025  
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -  
REAL: FECHA DE INICIO: 09 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 08 DE JULIO DE 2025  
FECHA DE TERMINACION: -  
FECHA DE TERMINACION: 08 DE JULIO DE 2025

CON FECHA 10 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
<b>A CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL</b>								
I	PRELIMINARES							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN POR MEDIOS MANUALES DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	638.23	\$ 12.57	\$ 8,022.55	638.23	\$ 8,022.55	\$ 0
<b>I TOTAL PRELIMINARES</b>								
II	GUARNICIONES							
2	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL FC = 200 KG/CM2, DE 15X20X40 CM DE SECCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	ML	271.90	\$ 527.86	\$ 143,525.13	271.90	\$ 143,525.13	\$ 0
<b>II TOTAL GUARNICIONES</b>								
III	PAVIMENTOS							
3	CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA EL DESPLANTE DEL PAVIMENTO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, TEÑIDO, INCORPORADO DE AGUA PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN Y CONSUMIBLES.	M3	127.65	\$ 781.18	\$ 99,717.63	127.65	\$ 99,717.63	\$ 0
4	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, HECHO EN OBRA, RESISTENCIA NORMAL, FC = 250 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10 ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE: ELABORACIÓN, VACIADO Y VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	M2	583.85	\$ 782.18	\$ 456,675.79	583.85	\$ 456,675.79	\$ 0
<b>III TOTAL PAVIMENTOS</b>								

EL PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍDOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
CONTRALOR INTERNO  
Avenida 21 de Septiembre, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
Tel: 274-752-00-09 soyaltepec.gob@gmail.com  
Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

Hernández  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dito. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027



# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



IV	OBRA COMPLEMENTARIA									
5	EXCAVACIÓN DE CEPAS POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO "B", DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFLOJE, EXTRACCIÓN, AFINÉ Y MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M3	4.95	\$ 308.92	\$ 1,529.15	4.95	\$ 1,529.15	\$		
6	CONSTRUCCIÓN DE MURO A BASE DE MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROP. 1:4. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	13.20	\$ 3,056.03	\$ 40,339.60	13.20	\$ 40,339.60	\$		
7	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M3	22.50	\$ 652.31	\$ 14,676.98	22.50	\$ 14,676.98	\$		
IV	<b>TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA</b>				<b>\$ 56,545.73</b>			<b>\$ 56,545.73</b>		
V	LIMPIEZA GENERAL									
8	LIMPIEZA GRUESA DE LA OBRA POR MEDIOS MANUALES. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M2	583.85	\$ 8.18	\$ 4,775.89	583.85	\$ 4,775.89	\$		
V	<b>TOTAL LIMPIEZA GENERAL</b>				<b>\$ 4,775.89</b>			<b>\$ 4,775.89</b>		
A	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y EL CALLEJON EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL			\$ 769,262.72			\$ 769,262.72	\$		
				<b>SUB-TOTAL:</b>	<b>\$ 769,262.72</b>		<b>\$ 769,262.72</b>			
				<b>IVA 16.00%:</b>	<b>\$ 123,082.04</b>		<b>\$ 123,082.04</b>			
				<b>TOTAL:</b>	<b>\$ 892,344.76</b>		<b>\$ 892,344.76</b>			

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel Soyaltepec  
Dgo. Tlaxiaca, Oax.

Este PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORRER LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



CONTRALOR SOCIAL  
Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax.  
Dgo. Tlaxiaca, Oax.

○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca  
○ Tel: 274-752-00-09 ○ soyaltepec.gob@gmail.com  
○ CONTRALOR INTERNO  
○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027  
○ Mpio. de San Miguel Soyaltepec, Oax.  
○ Tlaxiaca, Oax.



TESORERIA  
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Soyaltepec  
Dgo. Tlaxiaca, Oax.



Hernández  
Tesorero  
Mpio. San Miguel Soyaltepec  
Dgo. Tlaxiaca, Oax.





# DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE

INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE:

C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

IEM240613EA7

DOMICILIO:

CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120



C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
(Nombre, firma y sello)

ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMÉNEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.  
REGISTRO DRO: A-2143

Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dtto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(Nombre, firma y sello)

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. Ayuntamiento Municipal)



C. JULIA HERNANDEZ BUENO  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA  
(Nombre, firma y sello)



C. DULCE MARIA HERMÉNGILDO BAUTISTA  
TESORERA MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA  
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS  
(Nombre, firma y sello)



ING. JULIO GONZALEZ PABLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre, firma y sello)



Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dtto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)



C. CRISTO REY ALTO MUÑOS  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA  
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS  
(Nombre y firma)



LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



• Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.  
• Tel: 274 - 752 - 00 - 09 • soyaltepec.gob@gmail.com  
• Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

