



# PRESIDENCIA MUNICIPAL

## H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

### SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la PRIMA RECEPCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA Libre y Soberano de Oaxaca"

CONTRATO No.: Contrato de Obra Pública No. MSMO/FAISMUN/278/046/2025

En la LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 20 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA, C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. MICHAEL HILARIO CRUZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, ING. OSMAR Yael MEZA GONZÁLEZ Y C. CRISTO REY ALTO MUNOZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO HACENDARIO, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EL C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ Y EL ARQ. RAFAEL GARCÍA JIMENEZ EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METÁLICAS JAZBA S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO MUNICIPAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,207,659.40 (UN MILLÓN DOSCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2025  
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -  
REAL: FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2025  
FECHA DE TERMINACIÓN: -  
FECHA DE TERMINACIÓN: 19 DE AGOSTO DE 2025

CON FECHA 21 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	
A	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.							
A1	PRELIMINARES							
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, cuadrilla de topografía, equipo y herramienta.	M2	3,624.5700	\$11.42	\$41,392.59	3,624.5700	\$ 41,392.59	\$ 2025-
2	Demolición de muro 14 cm, de espesor, de tabicón a mano con mazo, incluye: mano de obra, andamios, equipo y herramienta.	M2	164.1400	\$78.35	\$12,860.37	164.1400	\$ 12,860.37	\$
3	Demolición de piso de concreto armado de 10 cm, de espesor con rompedora eléctrica, incluye: equipo de corte, rompedora, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	1,005.7100	\$96.21	\$96,759.36	1,005.7100	\$ 96,759.36	\$ -
4	Acarreo de material producto de desmonte y desentrañe en camión de volteo al 1er km., volumen medido suelto, incluye: tiempo de espera de la carga mecánica, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	162.7500	\$174.20	\$28,351.05	162.7500	\$ 28,351.05	\$ -
5	Desmontaje y reubicación de juego infantil de herrería incluye: demolición de cimiento de concreto carga y retiro fuera de la obra del material producto de la demolición, así como la reubicación del juego, dentellón de anclaje, materiales mano de obra y herramienta.	PZA	6.0000	\$2,282.04	\$13,692.23	6.0000	\$ 13,692.23	\$ -
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$193,055.60		\$193,055.60	
A2	JARDINERAS							
6	Excavación a cielo abierto, por medios manuales de 0 a -2.00 m, en material tipo I-B, incluye: mano de obra, equipo y herramienta	M3	56.9400	\$283.21	\$16,125.98	56.9400	\$ 16,125.98	\$ -
7	Muro de piedra brasa de 0.40 m. de base por 0.80 m. de altura, asentada con mortero cemento arena 1:4, acabado común, incluye: materiales, acarreo, cortes, desperdicios, mano de obra, equipo y herramienta.	M	237.4300	\$1,566.63	\$371,964.96	237.4300	\$ 371,964.96	\$ -
8	Guarnición de 20x15x40 cm de concreto de Fc=200 Kg/cm2 T.M.A. 1 1/2", incluye: cimbrado con cimbra metálica, traspaleo y extendido del concreto, vibrado, acabado aparente, juntas con volteador, curado y descimbrado. Incluye el suministro del concreto.	M	254.9900	\$325.28	\$82,943.15	254.9900	\$ 82,943.15	\$ -
A2	TOTAL JARDINERAS				\$471,034.09		\$471,034.09	
A3	ALBANILERIA							
9	Piso de 10 cm acabado escobillado, armado con malla 6x6/10-10, de concreto Fc= 200 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreo, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	M2	906.0900	\$536.61	\$486,216.95	906.0900	\$ 486,216.95	\$ -
10	Relleno para banquetas con material de banco compactado con rodillo vibratorio, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M3	90.6100	\$503.14	\$45,589.52	90.6100	\$ 45,589.52	\$ -
A3	TOTAL ALBANILERIA				\$531,806.47		\$531,806.47	
A4	OTROS							
11	Instalación de aparatos de ejercicio incluye: material, mano de obra herramienta, excavación, cimentación, fijado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento	PZA	6.0000	\$1,960.54	\$11,763.24	6.0000	\$ 11,763.24	\$ -
A3	TOTAL TOTAL ALBANILERIA				\$11,763.24		\$11,763.24	
A	REHABILITACIÓN DEL PARQUE PÚBLICO BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.				\$1,207,659.40		\$1,207,659.40	\$ -
				SUB-TOTAL:	\$ 1,207,659.40		\$ 1,207,659.40	
				IVA 16.00%:	\$ 193,225.50		\$ 193,225.50	
				TOTAL:	\$ 1,400,884.91		\$ 1,400,884.91	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

⑥ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

☎ Tel: 274 - 752 - 00 - 09    ✉ soyaltepec.gob@gmail.com

🏛 Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027





Dpto. Tuxtpec, Oaxaca

# PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



GOBIERNO MUNICIPAL DE  
SAN MIGUEL  
**Soyaltepec**  
2025 - 2027

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

## ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A. DE C.V.  
REPRESENTANTE: C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO  
R.F.C.: IEM240613EA7  
DOMICILIO: CALLE GUADALUPE VICTORIA NUM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX., C.P. 68120



C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
(Nombre, firma y sello)

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. Ayuntamiento Municipal)

PRESIDENCIA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA  
(Nombre, firma y sello)

HACIENDA Y  
OBRA PUBLICA  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dpto. Tuxtpec, Oax.  
2025-2027

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA  
TESORERA MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTIANEY ALTO MUÑOZ  
CONTRALOR SOCIAL  
(Nombre, firma y sello)

ING. MICHAEL HILARIO CRUZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
(Nombre y firma)

ARG. RAFAEL GARCIA JIMENEZ  
SUPERINTENDENTE DE OBRA  
CED. PROF. 250885 DORO: A-2143

SINDICATURA  
HACENDARIA  
AGRICOLAS Y URBANOS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec, Oax.  
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PUBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec

ING. JULIO GONZALEZ PABLO  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS  
(Nombre, firma y sello)  
Dpto. Tuxtpec, Oax.  
2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO  
CONTRALOR SOCIAL CCS-05-278  
(Nombre, firma y sello)

CONTRALOR SOCIAL  
Mpio. San Miguel  
Soyaltepec, Oax.

ING. OSMAR YEL MEZA GONZALEZ  
CONTRALOR SOCIAL  
(Nombre, firma y sello)  
Dpto. Tuxtpec, Oax.

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.