



# PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



Gobierno Municipal de  
SAN MIGUEL  
Soyaltepec  
2025 - 2027

## ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/047/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:30 HORAS DEL DIA 30 DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, JULIA HERNANDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. EDGAR CAMPOS PEREZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y EL ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR , DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ 990,984.50 NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N.) MAS I.V.A..

CON UN PERIOD DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2025  
REAL: FECHA DE INICIO: 21 DE JULIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:  
FECHA DE TERMINACION:

19 DE AGOSTO DE 2025  
19 DE AGOSTO DE 2025

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel  
Soyaltepec  
Dto. Tuxtepec, Oax.  
2025 - 2027

CON FECHA 20 DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR							
	PRELIMINARES							
01	Trazo y nivelación por medios manuales de terreno natural estableciendo ejes de referencias. incluye: mano de obra y herramientas.	M2	\$ 12.57	966.40	\$ 12,147.65	966.40	\$ 12,147.65	\$0.00
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 12,147.65		\$ 12,147.65	\$0.00
	TERRACERIAS							
02	Corte en rebajes de corona, adicionales y ampliación, cuando el material se desperdicie. Incluye: Operación, equipo, consumibles y herramientas.	M3	\$ 116.88	48.00	\$ 5,610.24	48.00	\$ 5,610.24	\$0.00
03	Acarreo en el primer kilómetro del material de desperdicio producto de los cortes abundado. Incluye: Operación, equipos, consumibles y herramientas	M3	\$ 44.45	62.40	\$ 2,773.68	62.40	\$ 2,773.68	\$0.00
	TOTAL DE TERRACERIAS				\$ 8,383.92		\$ 8,383.92	\$0.00
	GUARNICIONES							
04	Construcción de guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal $f_c = 200$ kg/cm <sup>2</sup> , de 15x20x40 cms de sección. Incluye: Materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	ML	\$ 527.86	222.00	\$ 117,184.92	222.00	\$ 117,184.92	\$0.00
	TOTAL DE GUARNICIONES				\$ 117,184.92		\$ 117,184.92	\$0.00
	PAVIMENTOS							
05	Construcción de base para el desplante del pavimento. Incluye: Suministro de materiales, acamellónado, tendido, incorporado de agua para su buena compactación, operación y consumibles.	M3	\$ 781.18	144.96	\$ 113,239.85	144.96	\$ 113,239.85	\$0.00
06	Construcción de pavimento de concreto hidráulico hecho en obra, resistencia normal, $f_c = 250$ kg/cm <sup>2</sup> , de 15 cms de espesor, reforzado con malla electrosoldada 6x6 - 10/10 acabado escobillado. Incluye: Elaboración, vaciado y vibrado del concreto, materiales, mano de obra, equipos y herramientas.	M2	\$ 782.18	906.00	\$ 708,655.08	906.00	\$ 708,655.08	\$0.00
	TOTAL DE PAVIMENTOS				\$ 821,894.93		\$ 821,894.93	\$0.00
	CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES							
	CUNETAS							
07	Elaboracion de cunetas de 1.00 m. de desarollo, de 8 cm. de espesor, a base de concreto $f_c=100$ kg/cm <sup>2</sup> , reforzado con malla electrosoldada 6x6 - 10/10, incluye: excavación, cimbra, descimbrado, material, mano de obra, herramienta y equipo necesario	ML	\$ 599.05	40.00	\$ 23,962.00	40.00	\$ 23,962.00	\$0.00
	TOTAL DE CUNETAS				\$ 23,962.00		\$ 23,962.00	\$0.00
	LIMPIEZA GENERAL							
08	Limpieza gruesa de la obra por medios manuales. Incluye: Mano de obra y herramientas	M2	\$ 8.18	906.00	\$ 7,411.08	906.00	\$ 7,411.08	\$0.00
	TOTAL DE LIMPIEZA GENERAL				\$ 7,411.08		\$ 7,411.08	\$0.00

	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPULAR			\$ 990,984.50		\$ 990,984.50	\$ 0.00
SUB-TOTAL:	\$ 990,984.50			\$ 990,984.50		\$ 158,557.52	\$ 158,557.52
IVA 16.00%:	\$ 158,557.52			\$ 1,149,542.02		\$ 1,149,542.02	
TOTAL:	\$ 1,149,542.02						

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

#### ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE	BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
CARGO:	ADMINISTRADOR UNICO
R.F.C.:	BCS250210SU6
DOMICILIO:	ANDADOR LÁZARO CÁRDENAS, NÚM.123 MANZANA I, COLONIA FOVISSSTE, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68027

BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.



C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA  
ADMINISTRADOR UNICO  
(Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
*[Signature]*

C. VICENTE CABRERA CASTRO  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Soyatépec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

C. JULIA HERNANDEZ BUENO  
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA  
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA  
TESORERA MUNICIPAL  
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS  
CONTRALOR SOCIAL DES/CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ  
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS  
(Nombre y firma)

RECEPCIONA LA OBRA  
(H. Ayuntamiento Municipal)

ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL  
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRAS (D.R.O.)  
NUM. D.R.O. A-2657



SINDICATURA  
HACIENDARIO  
Y URBANOS  
Dpto. San Miguel  
Soyatépec,  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

DIRECCIÓN DE OBRAS  
PÚBLICAS  
ING. JULIO GONZALEZ PABLO  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS  
Mpio. San Miguel  
Soyatépec  
Dpto. Tuxtepec, Oax.  
2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)



C. OSMAR YAEL MEZA GONZALEZ  
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228  
(Nombre, firma y sello)

CONTRALOR SOCIAL  
Mpio. de San Miguel  
Soyatépec, Oax.  
Dpto. Tuxtepec, Oax.

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL  
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.