



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



Soyaltepec



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/053/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DIA 12 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. VICENTE CABRERA CASTRO, APOLONIO QUEVEDO GARCIA, JULIA HERNANDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. EDGAR CAMPOS PEREZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, CRISTO REY ALTO MUÑOZ Y OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025-2027

CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO Y EL ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O., PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO CARDENAS CCT 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD TEMASCAL, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL DEL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025 CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,570,492.59 (UN MILLON QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 59/100 M.N.) MAS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2025
REAL: FECHA DE INICIO: 07 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 05 DE SEPTIEMBRE DE 2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CON FECHA 06 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:


NO.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
I	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO CARDENAS CCT 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD							
	PRELIMINARES							
01	Trazo y nivelación por medios manuales del terreno natural, estableciendo ejes y referencias. incluye: mano de obra y herramientas.	M2	\$ 15.17	646.84	\$ 9,812.56	646.84	\$ 9,812.56	\$0.00
	TOTAL DE PRELIMINARES				\$ 9,812.56		\$ 9,812.56	\$0.00
II	CIMENTACIÓN							
02	Excavacion de cepas por medios manuales en material tipo "b", de 0.00 a 2.00 m de profundidad. incluye: afloje, extraccion, afine, mano de obra y herramientas.	M3	\$ 282.26	35.39	\$ 9,989.18	35.39	\$ 9,989.18	\$0.00
03	Construccion de plantilla de concreto simple f'c= 100 kg/cm² de 0.05 m de espesor. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	M2	\$ 227.37	49.44	\$ 11,241.17	49.44	\$ 11,241.17	\$0.00
04	Construccion de zapata aislada (x-1) de concreto f'c= 250 kg/cm², hecho en obra, resistencia normal, armado con varilla del no. 4 (1/2" ø) @ 0.15 m en ambos sentidos a doble parrilla, con una seccion de 1.20 x 1.20 x 0.25 m. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 3,012.74	12.00	\$ 36,152.88	12.00	\$ 36,152.88	\$0.00
05	Construccion dado de concreto f'c= 250 kg/cm², hecho en obra, resistencia normal, de 0.50x0.50 m de seccion, armado 6 varillas del no. 4 (1/2" ø) y estribos del no. 2 (1/4" ø) @ 0.20 m. incluye: materiales, acarreo, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 2,658.91	13.80	\$ 36,692.96	13.80	\$ 36,692.96	\$0.00
06	Construccion de trabe de liga de 0.20 x 0.40 m de seccion, con concreto f'c= 250 kg/cm², armada con 6 varillas del no.3 (3/8" ø) y estribos del no. 2 (1/4" ø) @ 0.15 m. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 1,157.94	92.00	\$ 106,530.48	92.00	\$ 106,530.48	\$0.00
07	Relleno compactado con material producto de la excavacion, con pison de mano, en capas de 20 cm de espesor. incluye: mano de obra y herramientas.	M3	\$ 226.80	21.32	\$ 4,835.38	21.32	\$ 4,835.38	\$0.00
II	TOTAL DE CIMENTACIÓN				\$ 205,442.05		\$ 205,442.05	\$0.00
III	TECHUMBRE							
08	Construccion de columna de seccion circular de 0.40 m de diametro, armada con 8 varillas del no. 4 (1/2" ø) y estribos del no. 3 (3/8" ø)	ML	\$ 2,703.03	57.00	\$ 154,072.71	57.00	\$ 154,072.71	\$0.00
09	Suministro y colocacion de placa base y tipo cartabon de acero de 1/2" de espesor con una seccion de 0.25 x 0.25 m con anclas de 3/4" en acero redondo. incluye: materiales, acarreo, mano de obra y herramientas.	KG	\$ 116.67	118.00	\$ 13,767.06	118.00	\$ 13,767.06	\$0.00
10	Suministro de material, fabricacion y montaje de estructura metalica a dos aguas a base de monten encajonado de 10" cal. 12 para cabrillos tipo tijera, empleando acero a-36, soldadura e-7018. incluye: pintura primario anticorrosivo y dos mano con acabado esmalte, materiales, cortes, acarreo, izaje, mano de obra y herramientas.	KG	\$ 121.15	2,966.30	\$ 359,367.25	2966.30	\$ 359,367.25	\$0.00

RECIBIDA DE HACIENDA Y

COMPLETADA

D.R.O. Tuxtepec, Oax.

2025-2027



BETZALIE

CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.



SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax. 2025-2027

11	Suministro de material, fabricacion y montaje de largueros para asentar lamina estructural a dos aguas a base de monten de 4" cal. 14 para techumbre, empleando acero a-36, soldadura e-7018. incluye: pintura primario anticorrosivo y dos mano con acabado esmalte, materiales, cortes, acarreo, izaje, mano de obra y herramientas.	KG	\$ 115.18	2,605.70	\$ 300,124.53	2605.70	\$ 300,124.53	\$0.00
12	Suministro y colocacion de lamina r-72, calibre 26, en techumbre. incluye: fijacion, cortes, traslapes, acarreo, materiales, mano de obra y herramientas.	M2	\$ 500.70	681.70	\$ 341,327.19	681.70	\$ 341,327.19	\$0.00
13	Suministro y colocacion de caballete para lamina r-72. incluye: fijacion, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 395.20	31.56	\$ 12,472.51	31.56	\$ 12,472.51	\$0.00
14	Suministro y colocacion de canalon pluvial a base de lamina galvanizada lisa calibre 22, con un desarrollo de 36", incluye: escuadra de sujecion con angulo de 1 1/4" x 1/4", dobleces, recortes, traslapes, remaches, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 688.45	63.12	\$ 43,454.96	63.12	\$ 43,454.96	\$0.00
15	Suministro y colocacion de casquillos a base de lamina galvanizada calibre 22, de 4" de diametro. incluye: cortes, traslapes, sellado, remaches, materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 219.56	4.00	\$ 878.24	4.00	\$ 878.24	\$0.00
16	Suministro y colocacion de tuberia p.v.c. sanitario reforzado de 4" de diametro para bajada pluvial. incluye: fijacion, abrazaderas, materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 218.87	17.60	\$ 3,852.11	17.60	\$ 3,852.11	\$0.00
17	Suministro y colocacion de codo de p.v.c. de 45° x 4" de diametro para bajada pluvial. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 202.53	8.00	\$ 1,620.24	8.00	\$ 1,620.24	\$0.00
18	Suministro y colocacion de codo de p.v.c. de 90° x 4" de diametro para bajada pluvial. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 202.53	4.00	\$ 810.12	4.00	\$ 810.12	\$0.00
III	TOTAL DE TECHUMBRE				\$ 1,231,746.92		\$ 1,231,746.92	\$0.00
IV	ALBAÑILERIA Y ACABADOS							\$0.00
19	Suministro y aplicacion de pintura vinilica marca comex o similar en cuerpo de la estructura incluye: una mano de sellador y dos de pintura, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	M2	\$ 199.28	84.68	\$ 16,875.03	84.68	\$ 16,875.03	\$0.00
20	Suministro y aplicacion de pintura esmalte para altas temperaturas a dos manos, aplicado en lineas de 0.06 m de ancho para delimitar areas de juego. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 43.60	278.80	\$ 12,155.68	278.80	\$ 12,155.68	\$0.00
21	Suministro y colocacion de tablero de basquetbol de dimensiones de 1.05x1.80 m, a base de marco de angulo de 1 1/2"x1/8", lamina lisa cal. 14, reforzado con ptr de 1 1/2". incluye: sujecion a estructura con monten encajonado de 4" cal. 14 de 2.82 m y cercha de 0.40x1.20 m de ptr de 1 1/2", materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 11,889.91	2.00	\$ 23,779.82	2.00	\$ 23,779.82	\$0.00
22	Suministro y colocacion de porteria movable, a base de estructura de tubo de 1 1/2"o cedula 30, de dimensiones 2.50x1.20x1.50 m. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 15,780.59	2.00	\$ 31,561.18	2.00	\$ 31,561.18	\$0.00
IV	TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS				\$ 84,371.71		\$ 84,371.71	\$0.00
V	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							\$0.00
23	Suministro e instalacion de mufa completa. incluye: suministro de material, conexion, pruebas, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 9,399.36	1.00	\$ 9,399.36	1.00	\$ 9,399.36	\$0.00
24	Suministro e instalacion de cable 1+1 cal. 6. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 65.01	27.72	\$ 1,802.08	27.72	\$ 1,802.08	\$0.00
25	Suministro e instalacion de poliflex de 3/4" de diametro. incluye: materiales, acarreo, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 54.22	25.00	\$ 1,355.50	25.00	\$ 1,355.50	\$0.00
26	Suministro e instalacion de cable unipolar thw calibre 12. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	ML	\$ 47.63	358.03	\$ 17,052.97	358.03	\$ 17,052.97	\$0.00
27	Suministro e instalacion de centro de carga q4, para 4 circuitos. incluye: suministro de material, conexion, pruebas, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 1,162.44	1.00	\$ 1,162.44	1.00	\$ 1,162.44	\$0.00
28	Suministro e instalacion de interruptor termomagnetico de 20 amperes. incluye: suministro de material, conexion, pruebas, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 541.86	2.00	\$ 1,083.72	2.00	\$ 1,083.72	\$0.00
29	Suministro e instalacion de lampara ahorradora de 55 watts a 110 volts. incluye: suministro de material, conexion, pruebas, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 274.70	6.00	\$ 1,648.20	6.00	\$ 1,648.20	\$0.00
30	Suministro e instalacion de caja de registro de 3" x 3" con tapa. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 71.87	6.00	\$ 431.22	6.00	\$ 431.22	\$0.00
31	Suministro e instalacion de caja de registro de 4" x 4" con tapa. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 82.34	4.00	\$ 329.36	4.00	\$ 329.36	\$0.00
32	Suministro e instalacion de caja de 2 x 4 tipo chalupa rectangular. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 90.16	8.00	\$ 721.28	8.00	\$ 721.28	\$0.00
33	Suministro e instalacion de contactos duplex. incluye: suministro de material, conexion, pruebas, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 255.20	7.00	\$ 1,786.40	7.00	\$ 1,786.40	\$0.00
34	Suministro e instalacion de apagador duplex. incluye: suministro de material, conexion, pruebas, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 266.82	1.00	\$ 266.82	1.00	\$ 266.82	\$0.00
35	Suministro e instalacion de cinchos de plastico 0.30 m. incluye: materiales, mano de obra y herramientas.	PZA	\$ 10.40	200.00	\$ 2,080.00	200.00	\$ 2,080.00	\$0.00
V	TOTAL DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ 39,119.35		\$ 39,119.35	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyatepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyatepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyatepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

COMITADO SOCIAL
Mpio. San Miguel
Soyatepec, Oax.
Dto. Tlaxtepec, Oax.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATO HACENDARIO
AGRICOLAS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyatepec,
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO
Mpio. San Miguel
Soyatepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

BETZALIE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
PROFESIONALES S. DE RL

A	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGÜE LÁZARO CARDENAS CCT 20DPB1888C EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD							
					SUB-TOTAL:	\$	1,570,492.59	
					IVA 16.00%:	\$	251,278.81	
					TOTAL:	\$	1,821,771.40	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: **BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.**
 REPRESENTANTE: **C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA**
 CARGO: **ADMINISTRADOR ÚNICO**
 R.F.C.: **BCS231113FE8**
 DOMICILIO: **CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO PISO, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUAREZ, OAX., CP.P 68120**

BETZALIE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

BETZALIE
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES S.A. DE C.V.

C. MARCOS JESÚS GARCÍA GARCÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO
(Nombre, firma y sello)

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. A-3386

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. VICENTE GABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

ING. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ JUNCO
SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA (D.R.O.)
NUM. D.R.O. A-3386

C. APOLOMIO QUEVEDO GARCÍA
SINDICO HACENDARIO AGRARIO Y URBANO
(Nombre, firma y sello)

ING. JULIO GONZÁLEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZÁLEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.