



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Pública No. MSMSO/FAISMUN/278/05/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 13 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCÍA, C. JULIA HERNÁNDEZ BUENO, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. MICHAEL HILARIO CRUZ, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, ING. OSMAR Yael MEZA GONZÁLEZ Y C. CRISTO REY ALTO MUÑOZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO , REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS; EL C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ Y EL ARQ. RAFAEL GARCIA JIMENEZ EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE Y DIRECTOR RESPONSABLE DE OBRA RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO SAN MIGUELITO, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$390,030.59 (TREScientos NOVENTA MIL TREINTA PESOS 59/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2025
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
REAL: FECHA DE INICIO: 14 DE AGOSTO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: -
FECHA DE TERMINACION: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025

CON FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.								
A1 PRELIMINARES								
1	Trazo y nivelación con equipo topográfico de terreno natural, estableciendo ejes de referencias y bandas de nivel. Incluye: equipo, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	220.37	\$ 16.16	\$ 3,561.18	220.37	\$ 3,561.18	\$ -
A1	TOTAL PRELIMINARES				\$ 3,561.18		\$ 3,561.18	
A2 TERRACERIAS								
2	Corte de terreno por medios manuales de 0.00 hasta -2.00 m, incluye: mano de obra, equipo y herramienta.	M ³	61.45	\$ 320.53	\$ 19,696.57	61.45	\$ 19,696.57	\$ -
3	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo al 1er km., volumen medio suelto, incluye: operación, consumibles, equipo	M ³	79.88	\$ 316.64	\$ 25,293.20	79.88	\$ 25,293.20	
4	Acarreo de material producto del corte en camión de volteo a kms subsiguientes, volumen medio suelto, incluye: operación, consumibles, equipo y herramienta.	M ³ -Km	79.88	\$ 52.69	\$ 4,208.88	79.88	\$ 4,208.88	
A2	TOTAL TERRACERIAS				\$ 49,198.65		\$ 49,198.65	
A3 GUARNICIONES								
5	Construcción de Guarnición de concreto simple hecho en obra, resistencia normal f'= 200 kg/cm ² , de 15x20x40 cms., de sección, incluye: materiales, mano de obra equipo y herramientas.	M	107.43	\$ 527.86	\$ 56,708.00	107.43	\$ 56,708.00	
A3	TOTAL GUARNICIONES				\$ 56,708.00		\$ 56,708.00	
A4 BANQUETAS								
6	Relleno para banquetas con material de banco compactado al 90%, incluye: adición de agua, mano de obra, equipo y herramienta.	M ³	103.41	\$ -482.54	\$ 49,899.46	103.41	\$ 49,899.46	
7	Banquetas de 10 cm de espesor de concreto de f'=150 Kg/cm ² , T.M.A. 1 1/2" acabado escobillado, incluye: cimbrado con cimbra metálica, colado, juntas con volteador a cada 1.50 m. curado, descimbrado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	179.28	\$ 489.86	\$ 87,822.10	179.28	\$ 87,822.10	
A4	TOTAL BANQUETAS				\$ 137,721.56		\$ 137,721.56	
A5 OBRA COMPLEMENTARIA								
8	Dintelón de 15x40 cm. de concreto hecho en obra de f'=150 kg/cm ² , acabado común doblemente armado con armex 15-20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarras, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	20.00	\$ 1,350.48	\$ 27,009.60	20.00	\$ 27,009.60	
9	Castillo de 15x20 cm. de concreto hecho en obra de f'=150 kg/cm ² , acabado común, armado con armex 15-20-4, incluye: materiales, acarreos, cortes, desperdicios, traslapes, amarras, cimbrado, colado, descimbrado, mano de obra, equipo y herramienta.	M	38.00	\$ 907.37	\$ 34,480.06	38.00	\$ 34,480.06	
10	Construcción de muro 1.20 mt de base mayor por 2.50 de altura y 30 cms de corona a base de piedra de la región asentado con mortero cemento-arena pro: 1/4, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramientas.	M ²	33.75	\$ 2,358.75	\$ 79,607.81	33.75	\$ 79,607.81	
A5	TOTAL OBRA COMPLEMENTARIA				\$ 141,097.47		\$ 141,097.47	
A6 LIMPIEZA GENERAL								
11	Limpieza fina de la obra para entrega, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	M ²	213.17	\$ 8.18	\$ 1,743.73	213.17	\$ 1,743.73	
A6	TOTAL LIMPIEZA GENERAL				\$ 1,743.73		\$ 1,743.73	
A CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.								
					\$ 390,030.59		\$ 390,030.59	\$ -
					SUB-TOTAL: \$ 390,030.59		\$ 390,030.59	
					IVA 16.00%: \$ 62,404.89		\$ 62,404.89	
					TOTAL: \$ 452,435.48		\$ 452,435.48	

RECIBO EN
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CONTRALOR SOCIAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



GOBIERNO MUNICIPAL DE
SAN MIGUEL
Soyaltepec 2025 - 2027

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 10:30 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA
(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE: INFRAESTRUCTURA Y EDIFICACIONES METALICAS JAZBA S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C. LIBNI KENIA CAÑAS PÉREZ
CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.: IEM240613EAT
DOMICILIO: CALLE GUADALUPE VICTORIA NÚM. 359 SEGUNDO NIVEL, COLONIA MIGUEL ALEMÁN VALDEZ, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68120



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
INGENIERO CABRERA CASTRO
Presidente Municipal Constitucional
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



RECIBIDA DE
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel

Soyaltepec
C. DULCE MARÍA HERMÉNEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)
2025-2027

TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. CRISTÓFAL MUÑOZ
CONTRALOR SOCIAL
(Nombre, firma y sello)

ING. MICHAEL HILARIO CRUZ
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)



SINDICATURA
HACIENDARIA
AGRARIOS Y RURALES
C. JULIO GONZALEZ PABLO
Soyaltepec,
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ING. OSIMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL
Soyaltepec, Oax.
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VÍCIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.



○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.
Tel: 274 - 752 - 00 - 09
Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

