



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/072/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 14 HORAS DEL DIA 14 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; LA C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA Y EL ING. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V. Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$1,116,684.24 (UN MILLON CIENTO DIECISEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2025
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
REAL: FECHA DE INICIO: 13 DE OCTUBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: -
FECHA DE TERMINACION: 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE EL SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC							
I	NUEVO PASO NAZARENO							
1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	5,220.00	\$ 16.76	\$ 87,487.20	5,220.00	\$ 87,487.20	\$ -
2	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS Y CONSUMIBLES.	M2	5,220.00	\$ 17.48	\$ 91,245.60	5,220.00	\$ 91,245.60	\$ -
3	REVESTIMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	522.00	\$ 563.39	\$ 294,089.58	522.00	\$ 294,089.58	\$ -
I	TOTAL NUEVO PASO NAZARENO				\$ 472,822.38		\$ 472,822.38	
II	NUEVO BUENAVISTA							
4	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	3,216.00	\$ 16.76	\$ 53,900.16	3,216.00	\$ 53,900.16	\$ -
5	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS Y CONSUMIBLES.	M2	3,216.00	\$ 17.48	\$ 56,215.68	3,216.00	\$ 56,215.68	\$ -
6	REVESTIMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3		\$ 563.39	\$ 181,186.22	321.60	\$ 181,186.22	\$ -
II	TOTAL NUEVO BUENAVISTA				\$ 291,302.06		\$ 291,302.06	

LA PRESENTE ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA, LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Oax.
2025-2027

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca
Tel: 274-752-00-00
Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027

SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec, Oax.
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

III	NUEVO PESCADITO DE MALZAGA								
7	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	2,111.76	\$ 16.76	\$ 35,393.10	2,111.76	\$ 35,393.10	\$ -	
8	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS Y CONSUMIBLES.	M2	2,111.76	\$ 17.48	\$ 36,913.56	2,111.76	\$ 36,913.56	\$ -	
9	REVESTIMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	211.18	\$ 563.39	\$ 118,976.70	211.18	\$ 118,976.70	\$ -	
III	TOTAL NUEVO PESCADITO DE MALZAGA				\$ 191,283.36		\$ 191,283.36		
REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO PASO NAZARENO - NUEVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000.00, DEL KM 5+520.00 AL KM 6+056.00, DEL KM 7+480.00 AL KM 7+831.96, EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC									
A					\$ 955,407.80		\$ 955,407.80	\$ -	
				SUB-TOTAL:	\$ 955,407.80		\$ 955,407.80		
				IVA 16.00%:	\$ 152,865.25		\$ 152,865.25		
				TOTAL:	\$ 1,108,273.05		\$ 1,108,273.05		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027



BULDEN
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROYECTUALES



REGISTRARÍA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027



CONTRALORÍA SOCIAL
Mpio. de San Miguel Soyaltepec, Oax.
Dpto. Tlaxtepec, Oax.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027



SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE REPERTE EN LA OBRA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

2025-2027

○ Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

○ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 ○ soyaltepec.gob@gmail.com

○ Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN)

NOMBRE	BULDEN CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE:	C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
CARGO:	ADMINISTRADOR ÚNICO
R.F.C.:	BCS250210SU6
DOMICILIO:	ANDADOR LAZARO CARDENAS, NÚM. 123 MANZANA I, COLONIA FOVISSSTE, OAXACA DE JUÁREZ, OAX. C.P. 68027



C. KARINA DEL CARMEN LUIS ESTRADA
ADMINISTRADOR ÚNICO
(Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

Sr. GIOVANNI CHÁVEZ DANIEL
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
(Nombre, firma y sello)
DISTRITO: A-2657

SÍNDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
Sr. APOLONIO BUEVEDO GARCIA
SINDICATO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

RECEPCIONA LA OBRA
Sr. JULIA HERNÁNDEZ BUENO
OBRA REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
(Nombre, firma y sello)
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
ING. JULIO GONZÁLEZ PABELO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TEJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR RAEL MEZA GONZÁLEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)
Dtto. Tuxtepec, Oax.

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

📍 Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

☎ Tel: 274 - 752 - 00 - 09 📧 soyaltepec.gob@gmail.com

🏛 Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027