



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/039/2025

EN LA LOCALIDAD DE **TEMASCAL**, MUNICIPIO DE **SAN MIGUEL SOYALTEPEC**, DISTRITO DE **TUXTEPEC**, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **01** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN MIGUEL SOYALTEPEC**, LOS C.C. **VICENTE CABRERA CASTRO**, **APOLONIO QUEVEDO GARCIA**, **JULIA HERNANDEZ BUENO**, **ING. JULIO GONZALEZ PABLO**, **DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA**, **LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ**, **ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA**, **MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO**, **OSMAR Yael MEZA GONZALEZ Y CRISTO REY ALTO MUÑOS**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA **ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C.P. JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES** EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL** Y LA **ING. YENISEL GARCIA ROMERO** EN SU CARACTER DE **SUPERINTENDENTE Y D.R.O.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE **RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** EJECUTADOS EN LA OBRA: **AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CALLE DAVAO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA GUADALUPE**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025** CON UN IMPORTE CONTRATADO DE **\$ 689,589.47 (SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N.) MAS I.V.A. .**

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO:	FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE TERMINACION:	23 DE JULIO DE 2025
REAL:	FECHA DE INICIO:	09 DE JUNIO DE 2025	FECHA DE TERMINACION:	23 DE JULIO DE 2025

CON FECHA **26** DE **JULIO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
1.0	POSTES							
1.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:500. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, PIEDRA DE CERRO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 17,593.17	4.0000	\$70,372.68	4.0000	\$70,372.68	\$0.00
2.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:450. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, PIEDRA DE CERRO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 10,889.89	2.0000	\$21,779.78	2.0000	\$21,779.78	\$0.00
0.0	TOTAL DE POSTES				\$92,152.46		\$92,152.46	\$0.00
2.0	HERRAJES Y AISLAMIENTO							
3.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 238.33	2.0000	\$476.66	3.0000	\$714.99	\$238.33
4.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 253.98	1.0000	\$253.98	1.0000	\$253.98	\$0.00
5.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 348.22	10.0000	\$3,482.20	10.0000	\$3,482.20	\$0.00
6.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 402.84	2.0000	\$805.68	2.0000	\$805.68	\$0.00
7.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 383.30	2.0000	\$766.60	2.0000	\$766.60	\$0.00
8.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 273.25	1.0000	\$273.25	1.0000	\$273.25	\$0.00
9.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C CALIFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 172.43	11.0000	\$1,896.73	11.0000	\$1,896.73	\$0.00



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/039/2025

10.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 3R C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 311.75	4.0000	\$1,247.00	4.0000	\$1,247.00	\$0.00
11.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 834.30	5.0000	\$4,171.50	4.0000	\$3,337.20	\$834.30
12.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 563.94	8.0000	\$4,511.52	8.0000	\$4,511.52	\$0.00
13.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS, PIEDRA BRAZA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 838.51	3.0000	\$2,515.53	3.0000	\$2,515.53	\$0.00
14.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 303.26	2.0000	\$606.52	2.0000	\$606.52	\$0.00
15.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 623.70	3.0000	\$1,871.10	3.0000	\$1,871.10	\$0.00
16.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 960.77	2.0000	\$1,921.54	2.0000	\$1,921.54	\$0.00
17.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16". INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 166.44	132.0000	\$21,970.08	132.0000	\$21,970.08	\$0.00
18.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-503-82 (3/0-4). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 104.58	2.0000	\$209.16	2.0000	\$209.16	\$0.00
19.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN 504-3/0 CON RANURA A-4. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 97.92	13.0000	\$1,272.96	13.0000	\$1,272.96	\$0.00
20.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 97.92	2.0000	\$195.84	2.0000	\$195.84	\$0.00
21.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 99.74	2.0000	\$199.48	2.0000	\$199.48	\$0.00
22.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 3/0. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 347.46	4.0000	\$1,389.84	4.0000	\$1,389.84	\$0.00
23.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 1,984.39	6.0000	\$11,906.34	6.0000	\$11,906.34	\$0.00
24.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 525.29	4.0000	\$2,101.16	4.0000	\$2,101.16	\$0.00
25.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 352.12	8.0000	\$2,816.96	8.0000	\$2,816.96	\$0.00
26.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 125.93	10.0000	\$1,259.30	10.0000	\$1,259.30	\$0.00
27.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 508.48	2.0000	\$1,016.96	2.0000	\$1,016.96	\$0.00
28.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 299.16	3.0000	\$897.48	3.0000	\$897.48	\$0.00
29.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 309.47	5.0000	\$1,547.35	5.0000	\$1,547.35	\$0.00
30.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 822.13	3.0000	\$2,466.39	3.0000	\$2,466.39	\$0.00
31.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X406 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 272.68	8.0000	\$2,181.44	8.0000	\$2,181.44	\$0.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

SINDICATURA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

CONSEJO SOCIAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec, Oax.
Dto. Tlaxtepec, Oax.

REG. ZOCOLIMUN
DIRECCION DIAZ MIRÓN # 322
COL. SANTA CLARA C.P. 68314
TUXTEPEC, OAX. TEL.: (01-287) 875-55-26



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"



SAN MIGUEL
Soyaltepec
Oax. 2025 - 2027

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA


CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/039/2025

4.0	TRANSFORMADORES							
52.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 71,613.77	1.0000	\$71,613.77	1.0000	\$71,613.77	\$0.00
	TOTAL DE TRANSFORMADORES				\$71,613.77		\$71,613.77	\$0.00
5.0	EQUIPO Y PROTECCIÓN							
53.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTÉTICO DE ÓXIDO DE ZINC DE 12 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,391.96	2.0000	\$4,783.92	2.0000	\$4,783.92	\$0.00
54.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 3,472.71	4.0000	\$13,890.84	4.0000	\$13,890.84	\$0.00
55.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 335.65	4.0000	\$1,342.60	4.0000	\$1,342.60	\$0.00
	TOTAL DE EQUIPO Y PROTECCIÓN ACOMETIDAS				\$20,017.36		\$20,017.36	\$0.00
6.0	ALUMBRADO							
56.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y TENSIONADO DE CABLE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN PARA CABLE DE ACOMETIDA 1+1 CAL 8. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 245.81	840.0000	\$206,480.40	841.1761	\$206,769.50	\$289.10
57.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR P1341. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 109.35	48.0000	\$5,248.80	48.0000	\$5,248.80	\$0.00
58.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC TIPO III. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 110.53	48.0000	\$5,305.44	48.0000	\$5,305.44	\$0.00
59.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC TIPO J. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 103.90	48.0000	\$4,987.20	48.0000	\$4,987.20	\$0.00
	TOTAL DE ACOMETIDAS				\$222,021.84		\$222,310.94	\$289.10
7.0	ALUMBRADO							
60.0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED VIAL DE 100W 127-227V 5700K CITY 85 MARCA MAGG., INCLUYE: FOTOCELDA 220V. 2024 (TORK), CABLES, GRÚA HIAB, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 3,411.51	24.0000	\$81,876.24	24.0000	\$81,876.24	\$0.00
	TOTAL DE ALUMBRADO				\$81,876.24		\$81,876.24	\$0.00
	TOTAL DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA				\$689,589.47		\$689,589.47	\$0.00
					SUB-TOTAL:		\$689,589.47	
					IVA 16.00%:	\$	110,334.32	
					TOTAL:	\$	799,923.79	

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Oax. 2025 - 2027

SÍNDICATURA
HACENDARIA
AGRIARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Oax. 2025 - 2027

CONTADOR SOCIAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dpto. Tuxtepec, Oax.





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/039/2025

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C.P. JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES
CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL
R.F.C.: ZOC110922MV2
DOMICILIO: CALLE DÍAZ MIRÓN NÚM. 322 COLONIA SANTA CLARA, TUXTEPEC,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C.P. 68314, TEL. 01-(287)-87-5-55-26



ING. YENISEL GARCIA ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
NUM. D.R.O. A-2620



C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA
(Nombre, firma y sello)

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027



TESORERIA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

CONTRALOR SOCIAL

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

SINDICATURA
HACENDARIA
AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec

ING. APOLONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
2025 - 2027 (Nombre, firma y sello)



DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025 - 2027

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre, firma y sello)

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.