



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

Soyaltepec

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/042/2025

EN LA LOCALIDAD DE **TEMASCAL**, MUNICIPIO DE **SAN MIGUEL SOYALTEPEC**, DISTRITO DE **TUXTEPEC**, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **28** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN MIGUEL SOYALTEPEC**, LOS C.C. **VICENTE CABRERA CASTRO**, **APOLONIO QUEVEDO GARCIA**, **JULIA HERNANDEZ BUENO**, **ING. JULIO GONZALEZ PABLO**, **DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA**, **LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ**, **ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA**, **MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO**, **OSMAR Yael MEZA GONZALEZ Y CRISTO REY ALTO MUÑOS**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA **ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C.P. **JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES** EN SU CÁRACTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL** Y LA **ING. YENISEL GARCIA ROMERO** EN SU CARACTER DE **SUPERINTENDENTE Y D.R.O.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE **RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** EJECUTADOS EN LA OBRA: **AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. EMILIANO ZAPATA**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025** CON UN IMPORTE CONTRATADO DE **\$ 1'208,750.11 (UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 11/100 M.N.) MAS I.V.A. .**

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO:
REAL:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE INICIO:

18 DE JUNIO DE 2025
18 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE TERMINACION:


16 DE AGOSTO DE 2025
16 DE AGOSTO DE 2025

[Handwritten signature]
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

CON FECHA **22 DE AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA							
I	POSTES							
1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13:500. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, PIEDRA DE CERRO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 17,593.17	10.0000	\$175,931.70	10.0000	\$175,931.70	\$0.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9:450. INCLUYE: APERTURA DE CEPA, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, PIEDRA DE CERRO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 10,889.89	7.0000	\$76,229.23	7.0000	\$76,229.23	\$0.00
0	TOTAL DE POSTES				\$252,160.93		\$252,160.93	\$0.00
II	HERRAJES Y AISLAMIENTO							
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 238.33	4.0000	\$953.32	4.0000	\$953.32	\$0.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UC. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 253.98	1.0000	\$253.98	1.0000	\$253.98	\$0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 348.21	31.0000	\$10,794.51	30.0000	\$10,446.30	-\$348.21
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 402.84	4.0000	\$1,611.36	4.0000	\$1,611.36	\$0.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 383.30	7.0000	\$2,683.10	7.0000	\$2,683.10	\$0.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 273.25	2.0000	\$546.50	2.0000	\$546.50	\$0.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 163.40	45.0000	\$7,413.20	45.0000	\$7,758.00	\$344.80

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027




SAN MIGUEL
soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/042/2025

10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 3R C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	311.75	15.0000	\$4,676.25	14.0000	\$4,364.50	-\$311.75
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	834.30	4.0000	\$3,337.20	4.0000	\$3,337.20	\$0.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	563.94	12.0000	\$6,767.28	12.0000	\$6,767.28	\$0.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS, PIEDRA BRAZA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	838.50	13.0000	\$10,900.50	13.0000	\$10,900.50	\$0.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	303.26	4.0000	\$1,213.04	4.0000	\$1,213.04	\$0.00
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	623.70	13.0000	\$8,108.10	14.0000	\$8,731.80	\$623.70
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	960.77	4.0000	\$3,843.08	4.0000	\$3,843.08	\$0.00
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16". INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	166.44	501.6000	\$83,486.30	501.6000	\$83,486.30	\$0.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-503-82 (3/0-4). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	104.58	2.0000	\$209.16	2.0000	\$209.16	\$0.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN 504- 3/0 CON RANURA A-4. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	97.92	31.0000	\$3,035.52	31.0000	\$3,035.52	\$0.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-507-82 (3/0-3/0). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	97.92	4.0000	\$391.68	4.0000	\$391.68	\$0.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-508-82 (1/0-4). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	99.74	4.0000	\$398.96	4.0000	\$398.96	\$0.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 3/0. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	347.46	6.0000	\$2,084.76	6.0000	\$2,084.76	\$0.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	1,984.39	15.0000	\$29,765.85	15.0000	\$29,765.85	\$0.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LÍNEA VIVA TIPO PERICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	525.29	6.0000	\$3,151.74	6.0000	\$3,151.74	\$0.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	352.12	12.0000	\$4,225.44	12.0000	\$4,225.44	\$0.00
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	125.93	30.0000	\$3,777.90	27.0000	\$3,400.11	-\$377.79
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	508.48	6.0000	\$3,050.88	6.0000	\$3,050.88	\$0.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	299.16	6.0000	\$1,794.96	6.0000	\$1,794.96	\$0.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	309.47	6.0000	\$1,856.82	6.0000	\$1,856.82	\$0.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	829.13	13.0000	\$10,687.69	13.0000	\$10,687.69	\$0.00





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

SAN MIGUEL
Soyaltepec

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/042/2025

31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X406 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	272.68	24.0000	\$6,544.32	24.0000	\$6,544.32	\$0.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	342.22	6.0000	\$2,053.32	6.0000	\$2,053.32	\$0.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	63.79	20.0000	\$1,275.80	20.0000	\$1,275.80	\$0.00
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	85.29	8.0000	\$682.32	8.0000	\$682.32	\$0.00
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	76.07	40.0000	\$3,042.80	40.0000	\$3,042.80	\$0.00
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	1,122.81	13.0000	\$14,596.53	13.0000	\$14,596.53	\$0.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	179.85	14.0000	\$2,517.90	16.0000	\$2,877.60	\$359.70
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	187.48	52.0000	\$9,748.96	70.0000	\$13,123.60	\$3,374.64
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA THERMOWELD CARGA 90GR PARA VARILLA DE TIERRA. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, INDIRECTOS, FLETE Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	316.13	10.0000	\$3,161.30	11.0000	\$3,477.43	\$316.13
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV - 1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	578.19	4.0000	\$2,312.76	4.0000	\$2,312.76	\$0.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	328.70	2.0000	\$657.40	2.0000	\$657.40	\$0.00
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	859.16	13.0000	\$11,169.08	13.0000	\$11,169.08	\$0.00
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 63 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	104.41	4.0000	\$417.64	4.0000	\$417.64	\$0.00
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 76 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	106.44	15.0000	\$1,596.60	15.0000	\$1,596.60	\$0.00
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	871.46	10.0000	\$8,714.60	11.0000	\$9,586.06	\$871.46
TOTAL DE HERRAJES Y AISLAMIENTO CONDUCTORES						\$279,510.41		\$284,363.09	\$4,852.68
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	\$	400.51	4.3700	\$1,750.23	4.5400	\$1,818.32	\$68.09
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	\$	911.03	46.4100	\$42,280.90	49.8600	\$45,423.96	\$3,143.06
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	\$	411.72	26.1400	\$10,762.36	25.4900	\$10,494.74	-\$267.62
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMAISLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	289.54	451.0000	\$130,582.54	463.7600	\$134,277.07	\$3,694.53
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL. 30-1/0C ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	295.81	465.6500	\$137,803.09	485.9800	\$143,757.74	\$5,954.65
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW 1/0. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	383.58	22.0000	\$8,438.76	22.0000	\$8,438.76	\$0.00
TOTAL DE CONDUCTORES						\$331,617.88		\$344,210.59	\$12,592.71



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/042/2025

IV	TRANSFORMADORES								
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2 BOQ. 25 KVA. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 71,613.77	2.0000	\$143,227.54	2.0000	\$143,227.54	\$0.00	
0	TOTAL DE TRANSFORMADORES				\$143,227.54		\$143,227.54	\$0.00	
V	EQUIPO Y PROTECCIÓN								
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTÉTICO DE ÓXIDO DE ZINC DE 12 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,391.96	2.0000	\$4,783.92	2.0000	\$4,783.92	\$0.00	
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 3,472.71	3.0000	\$10,418.13	6.0000	\$20,836.26	\$10,418.13	
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 335.65	6.0000	\$2,013.90	6.0000	\$2,013.90	\$0.00	
0	TOTAL DE EQUIPO Y PROTECCIÓN				\$17,215.95		\$27,634.08	\$10,418.13	
VI	ACOMETIDAS								
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y TENSIONADO DE CABLE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSION PARA CABLE DE ACOMETIDA 1+1 CAL 8. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 245.81	700.0000	\$172,067.00	586.6461	\$144,203.49	-\$27,863.52	
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR P1341. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 109.35	40.0000	\$4,374.00	40.0000	\$4,374.00	\$0.00	
58	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC TIPO III. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 110.51	40.0000	\$4,420.40	40.0000	\$4,420.40	\$0.00	
59	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC TIPO J. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 103.90	40.0000	\$4,156.00	40.0000	\$4,156.00	\$0.00	
0	TOTAL DE ACOMETIDAS				\$185,017.40		\$157,153.89	\$27,863.52	
	TOTAL DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA				\$1,208,750.11		\$1,208,750.12	\$0.00	

CONTADOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dtto. Tuxtepec, Oax.

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec
Dtto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

SUB-TOTAL: \$1,208,750.11
IVA 16.00%: \$193,400.02
TOTAL: \$1,402,150.13





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/042/2025

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE: ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE: C.P. JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES
CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL
R.F.C.: ZOC110922MV2
DOMICILIO: CALLE DÍAZ MIRÓN NÚM. 322 COLONIA SANTA CLARA, TUXTEPEC,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C.P. 68314, TEL. 01-(287)-87-5-55-26

C.P. JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES
ADMINISTRADOR GENERAL
(Nombre, firma y sello)
COL. SANTA CLARA C.P. 68314
TUXTEPEC, OAX. TEL.: (01-287) 875-55-26

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

ING. YENISEL GARCIA ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
NUM. D.R.O. A-2620

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

APOLONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)
DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.