



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/043/2025

EN LA LOCALIDAD DE **TEMASCAL**, MUNICIPIO DE **SAN MIGUEL SOYALTEPEC**, DISTRITO DE **TUXTEPEC**, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS **10:00** HORAS DEL DIA **13** DEL MES DE **AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE **SAN MIGUEL SOYALTEPEC**, LOS C.C. **VICENTE CABRERA CASTRO**, **APOLONIO QUEVEDO GARCIA**, **JULIA HERNANDEZ BUENO**, **ING. JULIO GONZALEZ PABLO**, **DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA**, **LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ**, **ING. EDGAR CAMPOS PEREZ**, **MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO**, **OSMAR Yael MEZA GONZALEZ** Y **CRISTO REY ALTO MUÑOS**, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PUBLICA, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, TESORERA MUNICIPAL, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS Y LOS INTEGRANTES DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE, Y LOS RESPONSABLE DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS, LA EMPRESA **ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C.P. **JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES** EN SU CARACTER DE **ADMINISTRADOR GENERAL** Y LA **ING. YENISEL GARCIA ROMERO** EN SU CARACTER DE **SUPERINTENDENTE Y D.R.O.**, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE **RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** EJECUTADOS EN LA OBRA: **AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA**, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL **RAMO GENERAL 33, FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 2025** CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$ **695,249.21 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N.) MAS I.V.A. .**

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO:
REAL:

FECHA DE INICIO:
FECHA DE INICIO:


19 DE JUNIO DE 2025
19 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION:
FECHA DE TERMINACION:

02 DE AGOSTO DE 2025
02 DE AGOSTO DE 2025

CON FECHA **07 DE AGOSTO** DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD PRESUPUESTADA	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA							
	POSTES							
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-13/500. INCLUYE: APERTURA DE CEPAL, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, PIEDRA DE CERRO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 17,593.17	4.0000	\$70,372.68	4.0000	\$70,372.68	\$0.00
	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-9/450. INCLUYE: APERTURA DE CEPAL, HINCADO, ORIENTACIÓN, PLOMEADO, PIEDRA DE CERRO, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 10,889.89	2.0000	\$21,779.78	2.0000	\$21,779.78	\$0.00
	TOTAL DE POSTES				\$92,152.46		\$92,152.46	\$0.00
II	HERRAJES Y AISLAMIENTO							
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 1BS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 238.33	2.0000	\$476.66	2.0000	\$476.66	\$0.00
4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 348.22	11.0000	\$3,830.42	11.0000	\$3,830.42	\$0.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2UH. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 402.84	2.0000	\$805.68	2.0000	\$805.68	\$0.00
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2AG. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 383.30	2.0000	\$766.60	2.0000	\$766.60	\$0.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERA UL. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 273.25	2.0000	\$546.50	2.0000	\$546.50	\$0.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 1C C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 172.42	12.0000	\$2,069.16	20.0000	\$3,448.80	\$1,379.44
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 3R C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 316.50	5.0000	\$1,558.75	5.0000	\$1,558.75	\$0.00



Handwritten signatures and notes at the bottom left of the page.

Handwritten signatures and notes at the bottom center of the page.



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

soyaltepec

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/043/2025

10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR 13-PD C/ALFILER. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	834.30	2.0000	\$1,668.60	0.0000	\$0.00	-\$1,668.60
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR ASUS 15 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	563.94	8.0000	\$4,511.52	8.0000	\$4,511.52	\$0.00
12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA DE CONCRETO C-3. INCLUYE: APERTURA DE CEPAS, PIEDRA BRAZA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	838.51	4.0000	\$3,354.04	4.0000	\$3,354.04	\$0.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	303.26	2.0000	\$606.52	2.0000	\$606.52	\$0.00
14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR B3. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	623.70	4.0000	\$2,494.80	6.0000	\$3,742.20	\$1,247.40
15	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOQUILLA PROFAUNA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	960.77	2.0000	\$1,921.54	2.0000	\$1,921.54	\$0.00
16	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE PARA RETENIDA 5/16. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	166.44	132.0000	\$21,970.08	158.4000	\$26,364.10	\$4,394.02
17	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN AC-503-82 (3/0-4). INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	104.58	2.0000	\$209.16	2.0000	\$209.16	\$0.00
18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR COMPRESIÓN 504- 3/0 CON RANURA A-4. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	97.92	15.0000	\$1,468.80	15.0000	\$1,468.80	\$0.00
19	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ESTRIBO 3/0. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	347.46	4.0000	\$1,389.84	4.0000	\$1,389.84	\$0.00
20	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV-200. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	1,984.39	6.0000	\$11,906.34	6.0000	\$11,906.34	\$0.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR P / LINEA VIVA TIPO PERICO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	525.29	4.0000	\$2,101.16	4.0000	\$2,101.16	\$0.00
22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAPA REMATE RAL 8. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	352.12	8.0000	\$2,816.96	8.0000	\$2,816.96	\$0.00
23	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GUARDACABO LAMINA G2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	125.93	9.0000	\$1,133.37	9.0000	\$1,133.37	\$0.00
24	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRILLETE GA1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	508.48	2.0000	\$1,016.96	2.0000	\$1,016.96	\$0.00
25	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDURA RE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	299.16	3.0000	\$897.48	4.0000	\$1,196.64	\$299.16
26	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE OJO RE. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	309.47	3.0000	\$928.41	4.0000	\$1,237.88	\$309.47
27	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	822.13	3.0000	\$2,466.39	4.0000	\$3,288.52	\$822.13
28	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO DOBLE ROSCA DE 16X406 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	272.68	8.0000	\$2,181.44	8.0000	\$2,181.44	\$0.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PERNO ANCLA 1PO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$	342.22	2.0000	\$684.44	2.0000	\$684.44	\$0.00
30	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 1PC. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$			\$637.90	8.0000	\$5,103.20	\$1,272.58

PRESIDENCIA
Municipal
Mpio. San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

REGISTRO DE
Municipal
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

R.F.C. ZOC110922M12
DIRECCION: DIAZ MIRÓN # 322
COL. SANTA CLARA C.P. 68314
TUXTEPEC, OAX. TEL.: (01-287) 873-55-40
Página 2 de 5



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/043/2025

31	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA 2PC. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 85.29	4.0000	\$341.16	4.0000	\$341.16	\$0.00
32	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PR. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 76.08	14.0000	\$1,065.12	14.0000	\$1,065.12	\$0.00
33	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECTOR PARA RETENIDA. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 1,122.81	3.0000	\$3,368.43	4.0000	\$4,491.24	\$1,122.81
34	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO 1/0. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 179.85	2.0000	\$359.70	7.0000	\$1,258.95	\$899.25
35	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REMATE PREFORMADO CURVO 5/16. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 187.48	17.0000	\$3,187.16	24.0000	\$4,499.52	\$1,312.36
36	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOLDADURA THERMOWELD CARGA 90GR PARA VARILLA DE TIERRA. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIAL, INDIRECTOS, FLETE	PZA	\$ 316.13	5.0000	\$1,580.65	5.0000	\$1,580.65	\$0.00
37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOPORTE CV-1. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 578.19	2.0000	\$1,156.38	2.0000	\$1,156.38	\$0.00
38	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE H2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 328.70	2.0000	\$657.40	2.0000	\$657.40	\$0.00
39	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIRANTE T2. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 859.16	4.0000	\$3,436.64	4.0000	\$3,436.64	\$0.00
40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 63 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 104.41	2.0000	\$208.82	2.0000	\$208.82	\$0.00
41	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TORNILLO MAQUINADO DE 16 X 76 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 106.45	6.0000	\$638.70	6.0000	\$638.70	\$0.00
42	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VARILLA PARA TIERRA DE 16X3000 MM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 871.46	5.0000	\$4,357.30	5.0000	\$4,357.30	\$0.00
TOTAL DE HERRAJES Y AISLAMIENTO CONDUCTORES					\$96,776.98		\$106,766.84	\$9,989.86
43	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE ALU. SUAVE CALIBRE 4AWG. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	\$ 400.51	1.3700	\$548.70	1.7100	\$684.87	\$136.17
44	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALAMBRE DE CU. N° 4. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	\$ 911.03	23.2100	\$21,145.01	22.0500	\$20,088.21	-\$1,056.80
45	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 1/0 ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	KG	\$ 411.72	5.9400	\$2,445.62	5.9400	\$2,445.62	\$0.00
46	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ACSR 3/0 ALUMINIO SEMIAISLADO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 289.54	165.0000	\$47,774.10	165.0000	\$47,774.10	\$0.00
47	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE MÚLTIPLE 2+1 CAL 3/0-1/0C ALUMINIO. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 295.81	181.5000	\$53,689.52	183.9200	\$54,405.38	\$715.86
48	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE THW 1/0. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 383.58	11.0000	\$4,219.38	11.0000	\$4,219.38	\$0.00
TOTAL DE CONDUCTORES					\$129,822.33		\$129,617.56	-\$204.77
TRANSFORMADORES								
49	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TRANSFORMADOR AUTOPROTEGIDO DE 2-BQ. 25 KVA. INCLUYE: AVISO DE PRUEBA, MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 71,613.66	1.0000	\$71,613.66	1.0000	\$71,613.66	\$0.00
TOTAL DE TRANSFORMADORES					\$71,613.66		\$71,613.66	\$0.00

Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

R.E.C. 2025022MV2
DIRECCION DIAZ MIRON # 322
COL. SANTA CLARA C.P. 68314
TUXTEPEC, OAX. TEL.: (01-287) 875-55-26
Página 3 de 5



DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



SAN MIGUEL
Soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMSO/FAISMUN/278/043/2025

V	EQUIPO Y PROTECCIÓN								
50	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE APARTARAYOS SINTÉTICO DE ÓXIDO DE ZINC DE 12 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 2,391.96	1.0000	\$2,391.96	1.0000	\$2,391.96	\$0.00	
51	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CORTACIRCUITOS FUSIBLE DE 27 KV. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 3,472.71	2.0000	\$6,945.42	4.0000	\$13,890.84	\$6,945.42	
52	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESLABÓN FUSIBLE DIF. CAP. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 335.65	4.0000	\$1,342.60	4.0000	\$1,342.60	\$0.00	
VI	TOTAL DE EQUIPO Y PROTECCIÓN ACOMETIDAS				\$10,679.98		\$17,625.40	\$6,945.42	
53	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN Y TENSIONADO DE CABLE PARA ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN PARA CABLE DE ACOMETIDA 1+1 CAL 8. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 245.81	700.0000	\$172,067.00	631.9372	\$155,336.48	-\$16,730.51	
54	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AISLADOR P1341. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 109.35	40.0000	\$4,374.00	40.0000	\$4,374.00	\$0.00	
55	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC TIPO III. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 110.53	40.0000	\$4,421.20	40.0000	\$4,421.20	\$0.00	
56	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR UDC TIPO J. INCLUYE: MATERIALES, ACARREO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	\$ 103.90	40.0000	\$4,156.00	40.0000	\$4,156.00	\$0.00	
VII	TOTAL DE ACOMETIDAS ALUMBRADO				\$185,018.20		\$168,287.68	-\$16,730.51	
57	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED VIAL DE 100W. 127-227V 5700K CITY 85 MARCA MAGG. INCL. FOTOCELDA 220V. 2024 (TORK). CABLES, GRÚA HIAB, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	PZA	\$ 3,412.05	32.0000	\$109,185.60	32.0000	\$109,185.60	\$0.00	
	TOTAL DE ALUMBRADO				\$109,185.60		\$109,185.60	\$0.00	
	TOTAL DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA				\$695,249.21		\$695,249.20	\$0.00	

CONTADOR SOCIAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dto. Tuxtutepec, Oax.



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
Mpio. de San Miguel
Soyaltepec, Oax.
Dto. Tuxtutepec, Oax.
2025-2027




REGIDURÍA DE
HACIENDA Y
OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtutepec, Oax.
2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS
PÚBLICAS
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Dto. Tuxtutepec, Oax.
2025-2027

SUB-TOTAL: \$695,249.21
IVA 16.00%: \$111,239.87
TOTAL: \$806,489.08





DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMO/FAISMUN/278/043/2025

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:40 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FÍSICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE ZACER OBRAS CIVILES ELECTRICAS S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE: C.P. JOSE PEDRO ZARATE CERVANTES

CARGO: ADMINISTRADOR GENERAL

R.F.C.: ZOC140522MV2

DOMICILIO: CALLE DÍAZ MIRÓN NÚM. 322 COLONIA SANTA CLARA, TUXTEPEC,
SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, C.P. 68314, TEL. 01-(287)-87-5-55-26



ING. YENISEL GARCIA ROMERO
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
NUM. D.R.O. A-2620

RECEPCIONA LA OBRA
(H. Ayuntamiento Municipal)

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL**
Mpio. San Miguel
Soyaltepec
Oax. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

C. DULCE MARÍA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. AROONIO QUEVEDO GARCIA
SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)
Dpto. Tuxtepec, Oax.
2025-2027

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. EDGAR CAMPOS PEREZ
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.