



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Oaxaca"



ACTA DE RECEPCION FISICA DE LA OBRA

CONTRATO No.: Contrato de Obra Publica No. MSMISO/FAISMUN/278/077/2025

EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DISTRITO DE TUXTEPEC, EN EL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DIA 15 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, REUNIDOS EN LA SALA DE CABILDO, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, LOS C.C. C. VICENTE CABRERA CASTRO, C. APOLONIO QUEVEDO GARCIA, C. JULIA HERNANDEZ BUENO, C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA, ING. JULIO GONZALEZ PABLO, ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA, LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ, C. MARGARITA ZEPEDA TRUJILLO, C. CRISTO REY ALTO MUÑOS Y C. OSMAR Yael MEZA GONZALEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SINDICO HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS, REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA, TESORERA MUNICIPAL, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS, CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL RESPECTIVAMENTE; Y LOS RESPONSABLES DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS; EL ING. JOSE ÁNGEL ANTONIO LÓPEZ Y EL ARQ. JOSÉ IGNACIO RÍOS BASALDU EN SU CARACTER DE PERSONA FÍSICA Y SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O. RESPECTIVAMENTE, PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA: REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760.00, DEL KM 8+775.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC, DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, EJECUTADA CON RECURSOS PROVENIENTES DEL RAMO GENERAL 33.- FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2025, CON UN IMPORTE CONTRATADO DE \$892,441.53 (OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 53/100 M.N.) MÁS I.V.A.

CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN:

CONTRATADO: FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONVENIO: FECHA DE INICIO: -
REAL: FECHA DE INICIO: 13 DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: -
FECHA DE TERMINACION: 12 DE DICIEMBRE DE 2025

CON FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO, SE REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, POR LO QUE EN ESTE ACTO EL H. AYUNTAMIENTO RECIBE FÍSICAMENTE LOS SIGUIENTE CONCEPTOS:

No.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PRESUPUESTADA	PRECIO UNITARIO	TOTAL PRESUPUESTADO	CANTIDAD EJERCIDA	IMPORTE TOTAL EJERCIDO	DIFERENCIA
A	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760.00, DEL KM 8+775.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.							
I	PRELIMINARES							
	PAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO NATURAL ESTABLECIENDO REFERENCIAS. INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	8,876.10	\$ 16.76	\$ 148,763.44	8,876.10	\$ 148,763.44	\$
	TOTAL PRELIMINARES				\$ 148,763.44		\$ 148,763.44	
II	TERRACERIAS							
	ESCARIFICADO, DISGREGADO Y ACAMELLONADO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE EN SUPERFICIES DE RODAMIENTO. INCLUYE: OPERACIÓN, EQUIPOS Y CONSUMIBLES.	M2	8,876.10	\$ 17.48	\$ 155,154.23	8,876.10	\$ 155,154.23	\$
	REVESTIMIENTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA COMPACTADO AL 95% CON MATERIAL SELECCIONADO DE BANCO. INCLUYE: EXTRACCIÓN, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL, ACAMELLONADO, EXTENDIDO Y HUMEDAD SUFICIENTE PARA SU BUENA COMPACTACIÓN, OPERACIÓN, EQUIPOS, CONSUMIBLES Y HERRAMIENTAS.	M3	1,044.61184	\$ 563.39	\$ 588,523.86	1,044.61184	\$ 588,523.86	\$
	TOTAL TERRACERIAS				\$ 743,678.09		\$ 743,678.09	
A	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760.00, DEL KM 8+775.22, EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC.				\$ 892,441.53		\$ 892,441.53	\$
	SUB-TOTAL:				\$ 892,441.53		\$ 892,441.53	
	IVA 16.00%:				\$ 142,790.64		\$ 142,790.64	
	TOTAL:				\$ 1,035,232.17		\$ 1,035,232.17	

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FÍSICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCURRIDOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGÁNDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC

Avenida 2 / Temascal, San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

tel 274-752-00-09

soyaltepec.gob@gmail.com

Gobierno Municipal de San Miguel Soyaltepec 2025-2027



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL SOYALTEPEC, OAX. 2025 - 2027



soyaltepec

"2025, Bicentenario de la Primera Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca"

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DIA Y FECHA DE SU INICIO FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD EN EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA

(DATOS DE LA PERSONA FISICA O MORAL, RESPONSABLE DE SU EJECUCION)

NOMBRE REPRESENTANTE:	ING. JOSE ÁNGEL ANTONIO LÓPEZ
CARGO:	ING. JOSE ÁNGEL ANTONIO LÓPEZ
R.F.C.:	PERSONA FISICA
DOMICILIO:	AOLA961229SYA
	CALLE LATUVI MANZANA 6 LOTE 23 S/N, FRACCIONAMIENTO REYES MANTECON, SAN BARTOLO COYOTEPEC, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, C.P. 71295

ING. JOSE ANGEL ANTONIO LOPEZ

ING. JOSE ANGEL ANTONIO LÓPEZ
PERSONA FISICA
(Nombre, firma y sello)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. VICENTE CABRERA CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
(Nombre, firma y sello)

REGIDOR

C. JULIA HERNANDEZ BUENO
REGIDORA DE HACIENDA Y OBRA PÚBLICA
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. DULCE MARIA HERMENEGILDO BAUTISTA
TESORERA MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

C. MARGARITA ZEPEDA TELAJILLO
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

C. OSMAR YEL MEZA GONZALEZ
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)



ABO. JOSE IGNACIO RIOS BASALDU
SUPERINTENDENTE DE OBRA Y D.R.O.
REGISTRO DRO: A-585

SINDICATURA HACENDARIA AGRARIOS Y URBANOS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

APOLONIO QUEVEDO GARCIA
ABO. HACENDARIO, AGRARIOS Y URBANOS
(Nombre, firma y sello)

ING. JULIO GONZALEZ PABLO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre, firma y sello)

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
Mpio. San Miguel Soyaltepec
Dpto. Tlaxtepec, Oax.
2025-2027

LIC. NORBERTO ARRONIZ MARQUEZ
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL
(Nombre, firma y sello)

C. CRISTO REY ALTO MUÑOS
CONTRALOR SOCIAL DCS-CCS-05-278-228
(Nombre, firma y sello)

ING. ARI FERNANDO CABRERA HERRERA
SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS
(Nombre y firma)

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA PERSONA FISICA O MORAL RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LA MISMA, OBLIGANDOSE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL MUNICIPIO.