

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
NOMBRE DEL PROGRAMA: ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE														
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0017-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 RECURSOS PROPIOS	17,937.98	17,937.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,937.98	17,937.98	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0002-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE FEBRERO 2025 R-28	2,440,829.02	2,440,829.02	2,440,829.02	2,440,829.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0001-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE ENERO 2025 R-28	1,174,963.01	1,174,963.01	1,174,963.01	1,174,963.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0003-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE MARZO 2025 R-28	1,337,730.00	1,337,730.00	1,337,730.00	1,337,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0004-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE MARZO 2025 R-28 SEGUNDA PARTE	1,690,050.00	1,690,050.00	0.00	0.00	1,690,050.00	1,690,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0005-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE ABRIL 2025 FISCAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0006-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE ABRIL 2025 R-28	2,155,681.91	2,155,681.91	0.00	0.00	2,155,681.91	2,155,681.91	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0007-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE MAYO 2025 R-28	2,173,739.99	2,173,739.99	0.00	0.00	2,173,739.99	2,173,739.99	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0008-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE JUNIO 2025 R-28	2,743,462.00	2,743,462.00	0.00	0.00	2,743,462.00	2,743,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0009-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE JULIO 2025 R-28	3,070,056.01	3,070,056.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070,056.01	3,070,056.01	0.00	0.00	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0010-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE AGOSTO 2025 R-28	2,122,291.01	2,122,291.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,291.01	2,122,291.01	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0011-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 R-28	2,376,002.57	2,376,002.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,366,722.57	2,366,722.57	9,280.00	9,280.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0013-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025 R-28	2,295,907.98	2,295,907.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295,907.98	2,295,907.98	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0016-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025 R-28	2,173,802.00	2,173,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,802.00	2,173,802.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0017-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 R-28	1,974,408.00	1,974,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,408.00	1,974,408.00	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	/MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0022-202520 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS R28	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	620,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0024-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FISCALES EJERCICIO 2025	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000001 - 01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	10,297,896.27	10,297,896.27	2,882,864.35	2,882,864.35	2,273,317.91	2,273,317.91	2,047,790.07	2,047,790.07	3,093,923.94	3,093,923.94	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	6.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000006 - 6.- ALCALDIA MUNICIPAL DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	7,555,498.95	7,555,498.95	1,542,439.09	1,542,439.09	2,224,493.14	2,224,493.14	1,611,666.94	1,611,666.94	2,176,899.78	2,176,899.78	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000084 - 84.- DIRECCION OBRAS PUBLICAS DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	1,426,624.19	1,426,624.19	185,343.52	185,343.52	165,899.22	165,899.22	858,910.03	858,910.03	216,471.42	216,471.42	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	/MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000113 - 113.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	839,257.75	839,257.75	88,017.34	0.00	88,017.34	176,034.68	544,517.14	544,517.14	118,705.93	118,705.93	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	07.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	08.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	03.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000003 - 03.-PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION TESORERIA	1,849,873.52	1,849,873.52	353,264.66	353,264.66	587,298.43	587,298.43	338,666.59	338,666.59	570,643.84	570,643.84	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	128.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000128 - 128.- DIF MUNICIPAL DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	2,995,537.78	2,995,537.78	471,937.05	471,937.05	1,029,599.77	1,029,599.77	634,935.06	634,935.06	859,065.90	859,065.90	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0012-2025 - APOYO PARA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO 2025	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0014-2025 - APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA EN EL MES DE JUNIO A LAS DIFERENTES ESCUELAS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO ESCOLAR 2024-2025 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0015-2025 - ADQUISICION DE DESPENSA BASICAS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	2,231,996.96	2,231,996.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,996.96	2,231,996.96	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0019-2025 - APOYO ECONOMICO PARA EL DIA DE LA IDENTIDAD SOYALTEPECANA EL 30 JUNIO 2025	153,000.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0021-2025 - APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES AUXILIARES PARA FIESTAS PATRIAS DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 15 SEPTIEMBRE 2025	352,500.00	352,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	352,500.00	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0021-202520 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FIV	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000001_FIV - 01.- PRESIDENCIA FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	8,898,201.08	8,898,201.08	45,025.18	45,025.18	692,772.93	692,772.93	923,114.08	923,114.08	7,237,288.89	7,237,288.89	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	03.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000003_FIV - 03.- TESORERIA FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	1,775,882.00	1,775,882.00	1,648,592.00	166,112.00	118,822.00	612,982.00	7,946.00	502,106.00	522.00	494,682.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	06.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 01FIV/25 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA IGLESIA CATOLICA LA JUQUILITA, LOC TEMASCAL COL EL POLVORIN (2025)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 02FIV/25 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL SALON DE USOS MULTIPLES LOC. DE TEMASCAL COL. AGRICOLA LA MAZATECA (2025)	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE														EJERCICIO CERRADO
OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 03FIV/25 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA (2025)	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 04FIV/25 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA (2025)	967,076.60	967,076.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,076.60	967,076.60	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 05FIV/25 - CONSTRUCCION DE IGLESIA SANTA GERTRUDIS MAGNA SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA COSOLTEPEC (2025)	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000084_FIV - 84.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	3,189,481.90	3,189,481.90	611,272.02	611,272.02	767,850.35	767,850.35	801,930.17	801,930.17	1,008,429.36	1,008,429.36	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000113_FIV - 113.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	13,539,342.37	13,539,342.37	3,197,455.78	3,197,455.78	3,365,523.18	3,365,523.18	2,960,603.39	2,960,603.39	4,015,760.02	4,015,760.02	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	128.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000128_FIV - 128.- DIF MUNICIPAL FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	1,227,994.60	1,227,994.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,994.60	1,227,994.60	100 %	100 %



**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000084_CONV - 84.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	716,866.57	716,866.57	243,075.01	243,075.01	0.00	0.00	0.00	0.00	473,791.56	473,791.56	100 %	100 %
Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	128.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES														
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 001/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJERCITO MEXICANO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (2025)	3,941,547.02	3,941,547.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,941,547.02	3,941,547.02	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 002/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEPTIMA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANAR (2025)	2,028,983.58	2,028,983.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,028,983.58	2,028,983.58	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		%	% CALENDARIO
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 004/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA (2025)	1,134,676.70	1,134,676.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,676.70	1,134,676.70	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 005/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA (2025)	1,974,836.54	1,974,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,836.54	1,974,836.54	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 011/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD 2DA ETAPA Y CALLE SIN NOM EN LA LOC DE NVO PESCADITO DE ABAJ 2 (2025)	1,000,947.20	1,000,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,947.20	1,000,947.20	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 012/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONGREG DE SAN JOSE LA CANDELARIA (2025)	1,017,128.80	1,017,128.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,128.80	1,017,128.80	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 013/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD (2025)	1,227,987.62	1,227,987.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,987.62	1,227,987.62	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 014/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOC. DE NVO. PESCADITO DE ABAJO (2025)	1,401,511.01	1,401,511.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,511.01	1,401,511.01	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 015/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN (2025)	1,600,045.45	1,600,045.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,045.45	1,600,045.45	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 016/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO, VICENTE GUERRERO Y RIVERA DEL RIO EN LA LOC CORRAL DE PIEDRA (2025)	1,320,702.65	1,320,702.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,702.65	1,320,702.65	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 017/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL (2025)	1,396,199.72	1,396,199.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,199.72	1,396,199.72	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 020/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE (2025)	733,760.99	733,760.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,760.99	733,760.99	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 021/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA BREÑA (2025)	1,396,297.35	1,396,297.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396,297.35	1,396,297.35	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 022/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN (2025)	1,227,856.40	1,227,856.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,227,856.40	1,227,856.40	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 024/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (2025)	1,897,936.49	1,897,936.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,936.49	1,897,936.49	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 025/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC (2025)	1,323,162.99	1,323,162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,162.99	1,323,162.99	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 026/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO (2025)	1,599,972.31	1,599,972.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599,972.31	1,599,972.31	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 027/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ (2025)	1,003,070.50	1,003,070.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,070.50	1,003,070.50	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 028/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MA MORELOS Y PAVON EN LA COL.RAUL SANDOVAL LANDAZURI (2025)	1,124,906.29	1,124,906.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124,906.29	1,124,906.29	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 029/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ARANO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO RIVERA DE LA PRESA (2025)	1,103,194.66	1,103,194.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,194.66	1,103,194.66	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 030/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA (2025)	1,295,353.72	1,295,353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,353.72	1,295,353.72	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 031/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA SOLEDAD (2025)	1,203,703.79	1,203,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,703.79	1,203,703.79	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 033/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA (2025)	957,191.86	957,191.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957,191.86	957,191.86	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 034/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO (2025)	765,753.49	765,753.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,753.49	765,753.49	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 035/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE (2025)	1,602,899.88	1,602,899.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602,899.88	1,602,899.88	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 036/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA (2025)	1,112,303.32	1,112,303.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112,303.32	1,112,303.32	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 037/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y CALLEJON CARLOS SALINAS DE GORTARI COL. AGRICOLA LA MAZATECA LOC. TEMASCAL (2025)	1,015,067.29	1,015,067.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,067.29	1,015,067.29	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 038/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL (2025)	892,344.76	892,344.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	892,344.76	892,344.76	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 047/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES 1RA ETAPA EN LA LOC. DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPUL (2025)	1,149,542.02	1,149,542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149,542.02	1,149,542.02	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 059/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 EN LA LOC. DE TEMASCAL, BARRIO RIVERA DEL RIO (2025)	1,505,334.35	1,505,334.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,334.35	1,505,334.35	100 %	100 %



**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 063/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA MIGUEL HIDALGO (2025)	511,933.71	511,933.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,933.71	511,933.71	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 018/2025 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA (2025)	386,856.26	386,856.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,856.26	386,856.26	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 023/2025 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL (2025)	1,162,882.02	1,162,882.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162,882.02	1,162,882.02	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 051/2025 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AREA PUBLICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR (2025)	1,850,000.33	1,850,000.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.33	1,850,000.33	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 057/2025 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO (2025)	452,435.48	452,435.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,435.48	452,435.48	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 064/2025 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MUNICIPIO (2025)	1,240,418.13	1,240,418.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,418.13	1,240,418.13	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 074/2025 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO (2025)	1,502,493.13	1,502,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502,493.13	1,502,493.13	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE CALLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE COMEDOR	OBRA POR CONTRATO: 060/2025 - AMPLIACION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA (2025)	1,437,547.63	1,437,547.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437,547.63	1,437,547.63	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO	OBRA POR CONTRATO: 046/2025 - REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA (2025)	1,400,884.90	1,400,884.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,884.90	1,400,884.90	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CON STR UCCIÓN/EQUIPAMI ENTO/MEJORAMIE NTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 007/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA (2025)	1,676,319.93	1,676,319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676,319.93	1,676,319.93	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 008/2025 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (2025)	1,675,449.72	1,675,449.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675,449.72	1,675,449.72	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 009/2025 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA (2025)	934,013.31	934,013.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,013.31	934,013.31	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 039/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DAVAO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA GUADALUPE (2025)	799,923.79	799,923.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,923.79	799,923.79	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 040/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ II (2025)	1,372,569.92	1,372,569.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372,569.92	1,372,569.92	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 041/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCLIDAD DE PLAYA DE JICAMA (2025)	1,311,430.61	1,311,430.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311,430.61	1,311,430.61	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 042/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. EMILIANO ZAPATA (2025)	1,402,150.13	1,402,150.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,150.13	1,402,150.13	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENT O DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 043/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA (2025)	806,489.08	806,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,489.08	806,489.08	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENT O DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 058/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MIRADOR (2025)	579,996.93	579,996.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,996.93	579,996.93	100 %	100 %
La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
NOMBRE DEL PROGRAMA: CAMINOS Y CARRETERAS														
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 003/2025 - APERTURA DE CAMINO AL CARCAMO DE BOMBEO DEL SUBTRAMO KM 0+600 AL KM 0+880 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA (2025)	1,229,795.02	1,229,795.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,795.02	1,229,795.02	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 032/2025 - CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+384.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL (2025)	984,792.29	984,792.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	984,792.29	984,792.29	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 052/2025 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ (2025)	1,098,115.39	1,098,115.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098,115.39	1,098,115.39	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 062/2025 - REHABILACION DE CAMINO SACA COSECHA CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DEL ENCAJONADO (2025)	1,002,840.45	1,002,840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,840.45	1,002,840.45	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 068/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO SOYALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 0+897.83, DEL KM 1+480.00 AL KM 2+301.00 LOC NVO SOYALTEPEC (2025)	1,083,603.03	1,083,603.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,603.03	1,083,603.03	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 070/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 1+761.60 AL KM 1+949.06, DEL KM 2+075.50 AL KM 2+280.00, DEL KM 2+731.00 AL KM 3+076.80 EN LA LOCALIDA (2025)	880,218.68	880,218.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,218.68	880,218.68	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 071/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 3+401.14 AL KM 3+560.00, DEL KM 3+607.00 AL KM 3+943.00 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA (2025)	590,416.52	590,416.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,416.52	590,416.52	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CON STRUCCIÓN/MANT ENIMIENTO/REHA BILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 072/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL NVO PASO NAZARENO - NVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000 (2025)	1,108,273.05	1,108,273.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,273.05	1,108,273.05	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CON STRUCCIÓN/MANT ENIMIENTO/REHA BILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 073/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, DEL KM 1+840.00 AL KM 2+200.00, DEL KM3+720.00 AL KM 4+665.65 (2025)	1,079,687.81	1,079,687.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079,687.81	1,079,687.81	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CON STRUCCIÓN/MANT ENIMIENTO/REHA BILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 075/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CABEZA DE TIGRE DEL KM 0+000.00 AL KM 1+624.79, DEL KM 3+800.00 AL KM 5+083.00, EN LA LOC DE CABEZA DE TIGRE (2025)	1,222,107.68	1,222,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,107.68	1,222,107.68	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CON STRUCCIÓN/MANT ENIMIENTO/REHA BILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 076/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAYA DE JICAMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+898.73, DEL KM 1+880.00 AL KM 2+456.50, EN LA LOC DE PLAYA DE JICAMA (2025)	930,030.31	930,030.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930,030.31	930,030.31	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 077/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760 (2025)	1,035,232.17	1,035,232.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,232.17	1,035,232.17	100 %	100 %
Caminos rurales en óptimas condiciones	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 078/2025 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00 (2025)	1,549,999.78	1,549,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549,999.78	1,549,999.78	100 %	100 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> VIVIENDA														
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	CONSTRUCCIÓN / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OBRA POR CONTRATO: 069/2025 - CONSTRUCCION DE 200 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD: NUEVO PASO NAZARENO MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL SOYALTEPEC (2025)	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	100 %	0 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> AGUA Y SANEAMIENTO														
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 049/2025 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE (2025)	1,861,801.10	1,861,801.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,801.10	1,861,801.10	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 006/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA (2025)	1,122,426.28	1,122,426.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,426.28	1,122,426.28	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 010/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE (2025)	643,356.39	643,356.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,356.39	643,356.39	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 045/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO M.C., CASTO V., APOLONIO B., COL. LOS PRESIDENTES ENCAJONADO (2025)	968,916.51	968,916.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,916.51	968,916.51	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 048/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS (2025)	1,600,800.00	1,600,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,800.00	1,600,800.00	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 055/2025 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MALZAGA (2025)	1,645,757.82	1,645,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,757.82	1,645,757.82	100 %	100 %



**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		% PRESUPUESTO COMPROMETIDO	
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	% PRESUPUESTO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 065/2025 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA (2025)	1,053,000.00	1,053,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,000.00	1,053,000.00	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 066/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL (2025)	829,864.35	829,864.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,864.35	829,864.35	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 067/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (2025)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 019/2025 - CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO (2025)	1,467,493.44	1,467,493.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,493.44	1,467,493.44	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	OBRA POR CONTRATO: 050/2025 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LAS GRANDES AGUAS (2025)	1,572,329.66	1,572,329.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,572,329.66	1,572,329.66	100 %	100 %

**MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.**  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
**MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025**

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	OBRA POR CONTRATO: 056/2025 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA LOC. DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO (2025)	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	100 %	100 %
Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
<b>NOMBRE DEL PROGRAMA:</b> INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA														
Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO DE AULA	OBRA POR CONTRATO: 054/2025 - REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN EL COBAO PLANTEL NO. 51 EN LA LOC. TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL (2025)	669,600.65	669,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,600.65	669,600.65	100 %	100 %
Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO DE SANITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0 %
Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	OBRA POR CONTRATO: 044/2025 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO (2025)	2,073,419.57	2,073,419.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,073,419.57	2,073,419.57	100 %	100 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
TESORERÍA MUNICIPAL  
MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE EJERCICIO CERRADO

OBJETIVO	PROYECTO	DESCRIPCIÓN (NOMBRE DE LA OBRA /ACCION/SERVICIO)	APE ORIGINAL (IMPORTE AUTO- RIZADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	APE MODIFICADO (IMPORTE MODI- FICADO PARA LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS								VARIACION RESPECTO A:	
					1° TRIMESTRE		2° TRIMESTRE		3° TRIMESTRE		4° TRIMESTRE		PRESUPUESTO COMPROMETIDO /MODIFICADO	% CALENDARIO TRIMESTRE
					AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO COMPROMETIDO	AVANCE DE PRESUPUESTO EJERCIDO		
Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	OBRA POR CONTRATO: 053/2025 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS LOC. TEMASCAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD (2025)	1,821,771.40	1,821,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,821,771.40	1,821,771.40	100 %	100 %
Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO/ REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	OBRA POR CONTRATO: 061/2025 - AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL SATELITE (2025)	1,430,433.34	1,430,433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430,433.34	1,430,433.34	100 %	100 %



**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/278/01950/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE FINANCIERO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2026-01-29 22:44:23 | MUNICIPIO | 00001000000716801869 | MSM8501015U2 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA 2 S/N TEMAZCAL 68430 | soyaltepec.gob@gmail.com | 2747520009 | AUTORIDAD | APOLONIO QUEVEDO GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | c5e65aee5d421b84d1a6d1253cca09ea184fddf2abfdf43dd584c6eb1b36ceab |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

Xzx8Q9A25zbvRNu4pdBfqPxEuL3mMXgEmyecavxz+fm5JbKr+LvlfNP+ds6INmVR8mEhBMR24PjdaCP6NqDX61uK31ZbEoAeZnY+/5BdhtDSQWaT7lerMcruoh/LOYbid  
oG6GJK0jKzSHLZXP7IKX/TEfO0g53coXCSRARxWOFGaPanRGHNVaJGZkz9e6P2sj8eCUD0BKEul+q99uxPP1B5s7mEZfHy+EKhD0D4xU3M5neQY4KWx+XsYPtDxub  
7ep2LZ5hDVgHe2T3NRj3linTP27LQQNUULPp0FBtCDgqxNxWdQsILPP5oce0vLoHW1hIwTrgJb5oqDIBo5ug==

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0017-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 RECURSOS PROPIOS	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0002-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE FEBRERO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		500	Accion	1		0.1	0.25		0.10	0.25			0.25			0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0001-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE ENERO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.01	0.25		0.01	0.25			0.25			0.25			1	1 %	1 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0003-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE MARZO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25		0.10	0.25			0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0004-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE MARZO 2025 R-28 SEGUNDA PARTE	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25		0.10	0.25			0.25			1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0005-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE ABRIL 2025 FISCAL	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25		0.10	0.25				0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0006-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE ABRIL 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25		0.10	0.25				0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0007-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE MAYO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25		0.10	0.25				0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0008-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE JUNIO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25		0.10	0.25				0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0009-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE JULIO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		1200	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25		0.10	0.25			1	10 %	10 %	

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0010-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE AGOSTO 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25		0.10	0.25			1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0011-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 R-28	VIVIENDA	10421		10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0013-2025 - APOYOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE OCTUBRE 2025 R-28	VIVIENDA	10421		1	Accion	1		0.01	0.25			0.25			0.25			0.25		0.01	1	1 %	1 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0016-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE NOVIEMBRE 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.01	0.25			0.25			0.25			0.25		0.01	1	1 %	1 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0017-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2025 R-28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0022-202520 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS R28	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0024-2025 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FISCALES EJERCICIO 2025	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000001 - 01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	6.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000006 - 6.- ALCALDIA MUNICIPAL DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.4	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	1	40 %	40 %



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000084 - 84.- DIRECCION OBRAS PUBLICAS DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		10	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000113 - 113.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.4	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	1	40 %	40 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	07.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000007 - 07.- AGENCIA MUNICIPAL DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421			Accion	1			0.25			0.25			0.25			0.25			1	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				RESPECTO A	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME		% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	08.-DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000008 - 08.- AGENCIA POLICIA DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421			Accion	1			0.25			0.25			0.25			0.25			1	0 %	0 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	03.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000003 - 03.-PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION TESORERIA	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	128.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 00000128 - 128.- DIF MUNICIPAL DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS FISCALES Y RAMO 28 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		1000	Accion	1		0.4	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	1	40 %	40 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0012-2025 - APOYO PARA CELEBRACION DEL 10 DE MAYO 2025	VIVIENDA	10421		0.10	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25		0.10	0.25			1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0014-2025 - APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA EN EL MES DE JUNIO A LAS DIFERENTES ESCUELAS, PARA SUFRAGAR GASTOS DE CLAUSURA DE FIN DE CURSO ESCOLAR 2024-2025 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.01	0.25			0.25			0.25			0.25		0.01	1	1 %	1 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0015-2025 - ADQUISICION DE DESPensa BASICAS PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC	VIVIENDA	10421		1000	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0019-2025 - APOYO ECONOMICO PARA EL DIA DE LA IDENTIDAD SOYALTEPECAN A EL 30 JUNIO 2025	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0021-2025 - APOYO ECONOMICO A AUTORIDADES AUXILIARES PARA FIESTAS PATRIAS DE DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO 15 SEPTIEMBRE 2025	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	PROYECTO/ACCION: 0021-202520 - APOYOS ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS FIV	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	01.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000001_FIV - 01.- PRESIDENCIA FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		500	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	03.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000003_FIV - 03.- TESORERIA FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	06.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		VIVIENDA	10421			Accion	1			0.25			0.25			0.25			0.25			1	0 %	0 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 01FIV/25 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN LA IGLESIA CATOLICA LA JUQUILITA, LOC TEMASCAL COL EL POLVORIN (2025)	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 02FIV/25 - CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN EL SALON DE USOS MULTIPLES LOC. DE TEMASCAL COL. AGRICOLA LA MAZATECA (2025)	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.01	0.25			0.25			0.25			0.25		0.01	1	1 %	1 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 03FIV/25 - CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA (2025)	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.01	0.25			0.25			0.25			0.25		0.01	1	1 %	1 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 04FIV/25 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EJIDAL PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PLAYA LECUONA (2025)	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	OBRA POR CONTRATO: 05FIV/25 - CONSTRUCCION DE IGLESIA SANTA GERTRUDIS MAGNA SEGUNDA ETAPA, EN LA COLONIA COSOLTEPEC (2025)	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000084_FIV - 84.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		250	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	113.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000113_FIV - 113.- DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.31	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.10	0.25		0.01	1	31 %	31 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	128.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000128_FIV - 128.- DIF MUNICIPAL FIV DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS DEL RAMO 33 PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		100	Accion	1		0.1	0.25			0.25			0.25			0.25		0.10	1	10 %	10 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	84.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	SERVICIO: 000084_CONV - 84.- DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION	VIVIENDA	10421		150	Accion	1		0.2	0.25		0.10	0.25			0.25			0.25		0.10	1	20 %	20 %
ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y TRANSPARENTE	ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO	Administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.	Otorgar un servicio eficiente y de calidad a los ciudadanos del estado.	128.- DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A CONVENIOS PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LA POBLACION		VIVIENDA	10421			Accion	1			0.25			0.25			0.25			0.25			1	0 %	0 %
INFRAESTRUCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 001/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EJERCITO MEXICANO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRADOS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	100000		0.10	200000	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 002/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEPTIMA ETAPA DE LA LOCALIDAD DE AGUA PLATANAR (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	100000		0.10	200000	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 004/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL TERCERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE PESCADITO DE ARRIBA (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	100000		0.10	200000	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 005/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CINCO DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE LA CANDELARIA (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	100000		0.10	200000	0 %	0 %



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 011/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CASA DE SALUD 2DA ETAPA Y CALLE SIN NOM EN LA LOC DE NVO PESCADITO DE ABAJ 2 (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 012/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA EN LA CONGREG DE SAN JOSE LA CANDELARIA (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.2	0			50000			50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 013/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE GONZALEZ Y OAXACA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO ABAD (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 014/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOC. DE NVO. PESCADITO DE ABAJO (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		0.2	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0			20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 015/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 016/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ADOLFO, VICENTE GUERRERO Y RIVERA DEL RIO EN LA LOC CORRAL DE PIEDRA (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.4	0		0.10	50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 017/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CHICAL (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 020/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 021/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS Y PORFIRIO DIAZ EN LA LOCALIDAD DE LA BREÑA (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 022/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 024/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 025/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SOYALTEPEC (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 026/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES 5 DE MAYO, MADERO Y BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO DE ENMEDIO (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 027/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD TEMASCAL, COL. HELADIO RAMIREZ (2025)	VIVIENDA	2500		0.10	METROS CUADRAD OS	200000		0.3	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		0.10	20000 0	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 028/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LAS CALLES GUILLERMO PRIETO Y JOSE MA MORELOS Y PAVON EN LA COL.RAUL SANDOVAL LANDAZURI (2025)	VIVIENDA	2500		1	METROS CUADRAD OS	200000		100.2	0			50000		0.10	50000		0.10	10000 0		100	20000 0	0.05 %	0.05 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 029/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE JUAN ARANO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO RIVERA DE LA PRESA (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRAD OS	200000		120	0			50000		10	50000		10	10000 0		100	20000 0	0.06 %	0.06 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 030/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE REVOLUCION EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO COSOLAPA (2025)	VIVIENDA	2500		100	METROS CUADRAD OS	200000		120	0			50000		10	50000		10	10000 0		100	20000 0	0.06 %	0.06 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 031/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 2 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA SOLEDAD (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRAD OS	200000		210	0			50000		10	50000		100	10000 0		100	20000 0	0.11 %	0.11 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 033/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA EN LA LOCALIDAD LOMA BONITA (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRAD OS	200000		210	0			50000		100	50000		100	100000		10	200000	0.11 %	0.11 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 034/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE RINCON BONITO (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRAD OS	200000		30	0			50000		10	50000		10	100000		10	200000	0.02 %	0.02 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 035/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE CABEZA DE TIGRE (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRAD OS	200000		31	0		10	50000		10	50000		1	100000		010	200000	0.02 %	0.02 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 036/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MIGUEL ALEMAN, EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA MAZATECA (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRADOS	200000		30	0			50000		10	50000		10	100000		10	200000	0.02 %	0.02 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 037/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y CALLEJON CARLOS SALINAS DE GORTARI COL. AGRICOLA LA MAZATECA LOC. TEMASCAL (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRADOS	200000		21	0			50000		01	50000		10	100000		10	200000	0.01 %	0.01 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 038/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE Y CALLEJON IGNACIO ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NACIONAL (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRADOS	200000		121	0			50000		10	50000		101	100000		10	200000	0.06 %	0.06 %



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 047/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LOS TULIPANES 1RA ETAPA EN LA LOC. DE TEMASCAL, COL. OBRERA, CAMPESINA Y POPUL (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRADOS	200000		30	0			50000		10	50000		10	100000		10	200000	0.02 %	0.02 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 059/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 1 EN LA LOC. DE TEMASCAL, BARRIO RIVERA DEL RIO (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRADOS	200000		31	0		1	50000		10	50000		10	100000		10	200000	0.02 %	0.02 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/CONSTR UCCIÓN DE PAVIMENTACION	OBRA POR CONTRATO: 063/2025 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE MORELOS EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COLONIA MIGUEL HIDALGO (2025)	VIVIENDA	2500		10	METROS CUADRADOS	200000		30	0			50000		10	50000		10	100000		10	200000	0.02 %	0.02 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A		
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL	
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME				
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 018/2025 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE 14 Y AVENIDA 5 SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO LA LAGUNA (2025)	VIVIENDA	20		1	METROS CUADRAD OS	250			30	0			50		10	50		10	150		10	250	12 %	12 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 023/2025 - CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO CUARTA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO CARACOL (2025)	VIVIENDA	20		1	METROS CUADRAD OS	250			25	0			50		10	50		10	150		5	250	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 051/2025 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN AREA PUBLICA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD DE PIEDRA DE AMOLAR (2025)	VIVIENDA	20		1	METROS CUADRAD OS	250			30	0			50		10	50		10	150		10	250	12 %	12 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 057/2025 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO SAN MIGUELITO (2025)	VIVIENDA	20		1	METROS CUADRAD OS	250			30	0			50		10	50		10	150		10	250	12 %	12 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 064/2025 - CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MUNICIPIO (2025)	VIVIENDA	20		1	METROS CUADRAD OS	250		3	0			50		1	50		1	150		1	250	1.2 %	1.2 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ANDADORES URBANOS Y ESCALINATAS	OBRA POR CONTRATO: 074/2025 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA CALLE LIBERTAD DE LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL MACAYO (2025)	VIVIENDA	20		1	METROS CUADRAD OS	250		3	0			50		01	50		1	150		1	250	1.2 %	1.2 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Fortalecer las capacidades de planeación del ordenamiento territorial y desarrollo urbano en las localidades y regiones del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE CALLES		VIVIENDA	1000			METROS CUADRAD OS	5000			0			1500			1500			2000			5000	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDAS SOSTENIBLES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Desarrollar acciones de mejora en infraestructura y equipamiento para el desarrollo sostenible de las localidades del estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE COMEDOR	OBRA POR CONTRATO: 060/2025 - AMPLIACION DEL COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CORRIENTE ANCHA (2025)	VIVIENDA	500		500	METROS CUADRAD OS	800		60	0			200		20	300		20	300		20	800	7.5 %	7.5 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Desarrollar acciones de mejora en infraestructura y equipamiento para el desarrollo sostenible de las localidades del estado.	CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ REHABILITACIÓN DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIV O	OBRA POR CONTRATO: 046/2025 - REHABILITACION DEL PARQUE PUBLICO BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMITA (2025)	VIVIENDA	350		350	METROS CUADRAD OS	400		400	0			100		100	100		100	200	200	400	100 %	100 %	
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 007/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE BENITO JUAREZ DE LA LOCALIDAD DE NUEVA PATRIA (2025)	VIVIENDA	200		10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 008/2025 - CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACIO N EN LA LOCALIDAD DE ISLA DEL VIEJO SOYALTEPEC (2025)	VIVIENDA	200		10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.2	0			0			0			1		0.20	1	20 %	20 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 009/2025 - AMPLIACION DE LA RED ELECTRIFICACIO N EN LA LOCALIDAD DE AGUA ESCONDIDA (2025)	VIVIENDA	200		20	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 039/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE DAVAO EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LA GUADALUPE (2025)	VIVIENDA	200		10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 040/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACIO N EN LA LOCALIDAD BENITO JUAREZ II (2025)	VIVIENDA	200		10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 041/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCLIDAD DE PLAYA DE JICAMA (2025)	VIVIENDA	200		10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 042/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. EMILIANO ZAPATA (2025)	VIVIENDA	200		0.10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 043/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL BARRIO EL AGUILA (2025)	VIVIENDA	200		0.10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTR UCCIÓN/EQUIPA MIENTO/MEJORA MIENTO DE REDES DE ENERGÍA ELÉCTRICA	OBRA POR CONTRATO: 058/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3 Y AVENIDA 4 EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL MIRADOR (2025)	VIVIENDA	200		0.10	ALUMBRA DO PUBLICO	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTR UCTURA PARA CIUDADES Y COMUNIDA DES SOSTENIBL ES	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida social y humana de la población municipal mediante la activación física y convivencia Familiar	La población infantil municipal cuenta con los espacios para acondicionamiento físico y de convivencia familiar	Impulsar proyectos de ampliación de redes de distribución eléctrica y tecnologías alternativas en las comunidades rurales y zonas urbanas de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO		VIVIENDA	1000			RED DE ENERGIA ELECTRIC A	5			0			1			2			2			5	0 %	0 %
CAMINOS Y CARRETER AS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CO NSTRUCCIÓN/MA NTENIMIENTO/R EHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 003/2025 - APERTURA DE CAMINO AL CARCAMO DE BOMBEO DEL SUBTRAMO KM 0+600 AL KM 0+880 DE LA LOCALIDAD DE NUEVA CALERIA (2025)	VIVIENDA	1000		200	Kilometros	10		2.1	0			3		01	4		1	3		0.10	10	21 %	21 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MAINTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 032/2025 - CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL DEL KM 0+000 AL KM 0+384.47 EN LA LOCALIDAD DE LOMA COYOL (2025)	VIVIENDA	1000		200	Kilometros	10		1.2	0			3		0.10	4		1	3		0.10	10	12 %	12 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MAINTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 052/2025 - REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE RANCHO VALDEZ (2025)	VIVIENDA	1000		100	Kilometros	10		0.5	0			3		0.20	4		0.20	3		0.10	10	5 %	5 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MAINTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 062/2025 - REHABILIACION DE CAMINO SACA COSECHA CUATRO CAMINOS EN LA LOCALIDAD DEL ENCAJONADO (2025)	VIVIENDA	1000		200	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MAINTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 068/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL NUEVO SOYALTEPEC DEL KM 0+000.00 AL KM 0+897.83, DEL KM 1+480.00 AL KM 2+301.00 LOC NVO SOYALTEPEC (2025)	VIVIENDA	1000		10	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 070/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 1+761.60 AL KM 1+949.06, DEL KM 2+075.50 AL KM 2+280.00, DEL KM 2+731.00 AL KM 3+076.80 EN LA LOCALIDA (2025)	VIVIENDA	1000		50	Kilometros	10		0.2	0			3		0.10	4			3		0.10	10	2 %	2 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 071/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL KM 3+401.14 AL KM 3+560.00, DEL KM 3+607.00 AL KM 3+943.00 EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA (2025)	VIVIENDA	1000		20	Kilometros	10		0.6	0		0.10	3		0.20	4		0.20	3		0.10	10	6 %	6 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 072/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL NVO PASO NAZARENO - NVO PESCADITO DE MALZAGA DEL KM 0+210.00 AL KM 0+640.00, DEL KM 1+560.00 AL KM 2+000 (2025)	VIVIENDA	1000		50	Kilometros	10		0.5	0			3		0.20	4		0.20	3		0.10	10	5 %	5 %



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 073/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL EL CARMEN DEL KM 0+000.00 AL 0+400.00, DEL KM 1+840.00 AL KM 2+200.00, DEL KM3+720.00 AL KM 4+665.65 (2025)	VIVIENDA	1000		10	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 075/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL CABEZA DE TIGRE DEL KM 0+000.00 AL KM 1+624.79, DEL KM 3+800.00 AL KM 5+083.00, EN LA LOC DE CABEZA DE TIGRE (2025)	VIVIENDA	1000		20	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 076/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL PLAYA DE JICAMA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+898.73, DEL KM 1+880.00 AL KM 2+456.50, EN LA LOC DE PLAYA DE JICAMA (2025)	VIVIENDA	1000		20	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 077/2025 - REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN ANTONIO ABAD DEL KM 0+000.00 AL KM 1+040.00, DEL KM 3+920.00 AL KM 4+320.00, DEL KM 6+520.00 AL KM 6+760 (2025)	VIVIENDA	1000		20	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %
CAMINOS Y CARRETERAS	Contribuir a optimizar las vías de comunicación mediante el mejoramiento de los caminos rurales	Caminos rurales en óptimas condiciones	Intervenir caminos rurales a cabeceras, agencias y localidades de los municipios del estado de Oaxaca.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL	OBRA POR CONTRATO: 078/2025 - REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS LAS MARGARITAS - LA CANDELARIA DEL KM 0+000.00 AL KM 0+760.00, DEL KM 1+520.00 AL KM 2+320.00 (2025)	VIVIENDA	1000		10	Kilometros	10		0.3	0			3		0.10	4		0.10	3		0.10	10	3 %	3 %
VIVIENDA	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Implementar acciones de mejoramiento y construcción de vivienda adecuada para la población vulnerable y marginada.	CONSTRUCCIÓN / REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME		VIVIENDA	350			Techo	350			0			100			100			150			350	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
VIVIENDA	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructur a socia	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Implementar acciones de mejoramiento y construcción de vivienda adecuada para la población vulnerable y marginada.	CONSTRUCCION DE PISO FIRME	OBRA POR CONTRATO: 069/2025 - CONSTRUCCION DE 200 PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD: NUEVO PASO NAZARENO MUNICIPIO DE: SAN MIGUEL SOYALTEPEC (2025)	VIVIENDA	200			METRO CUADRADO	4800			0			0			0			4800		4800	0 %	0 %	
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructur a social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO /REHABILITACIÓN DE DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 049/2025 - CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE ARROYO TIGRE (2025)	VIVIENDA	200		200	Pozo	1		1	0			0			1		1	0		1	100 %	100 %	
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructur a social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 006/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BUENAVISTA (2025)	VIVIENDA	1000		100	Red/Sistema	6		0.3	0			2		0.10	2		0.10	2		0.10	6	5 %	5 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 010/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, RED DE DISTRIBUCION SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE CERRO TEPEXCUINTLE (2025)	VIVIENDA	1000		100	Red/Sistema	6		0.4	0			2		0.20	2		0.10	2		0.10	6	6.67 %	6.67 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 045/2025 - AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA EN LAS CALLES PEDRO M.C., CASTO V., APOLONIO B., COL. LOS PRESIDENTES ENCAJONADO (2025)	VIVIENDA	1000		100	Red/Sistema	6		0.3	0			2		0.10	2		0.10	2		0.10	6	5 %	5 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MEJORAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 048/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE LAS MARGARITAS (2025)	VIVIENDA	1000		10	Red/Sistema	6		0.3	0			2		0.10	2		0.10	2		0.10	6	5 %	5 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 055/2025 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE ISLA MALZAGA (2025)	VIVIENDA	1000		100	Red/Sistema	6		0.3	0			2		0.10	2		0.10	2		0.10	6	5 %	5 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 065/2025 - REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA ENTUBADA DE LA LOCALIDAD DE EJIDO EMILIANO ZAPATA (2025)	VIVIENDA	1000		100	Red/Sistema	6		0.3	0			2		0.10	2		0.10	2		0.10	6	5 %	5 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 066/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COSOLAPA CARACOL (2025)	VIVIENDA	1000		200	Red/Sistema	6		2	0			2			2		1	2		1	6	33.33 %	33.33 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructur a social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/REHABILITACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 067/2025 - REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL (2025)	VIVIENDA	1000		290	Red/Sioste ma	6		2.2	0			2		1.30	2		0.50	2		0.40	6	36.67 %	36.67 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructur a social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población al agua con los requerimientos mínimos de potabilidad bajo un esquema de incluyente en las localidades del estado. desarrollo	CONSTRUCCIÓN/EQUIPAMIENTO/MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA ENTUBADA	OBRA POR CONTRATO: 019/2025 - CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PASO NAZARENO (2025)	VIVIENDA	200		200	Desposito/ Tanque	1		1	0			0			1		1	0			1	100 %	100 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructur a social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población a infraestructura de alcantarillado convencional y alternativas viables y adecuadas.	AMPLIACIÓN/CONSTRUCCIÓN/MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	OBRA POR CONTRATO: 050/2025 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, COL. LAS GRANDES AGUAS (2025)	VIVIENDA	400		200	Drenaje Pluivial	3		1.5	0			1		0.50	1		0.50	1		0.50	3	50 %	50 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población a infraestructura de alcantarillado convencional y alternativas viables y adecuadas.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	OBRA POR CONTRATO: 056/2025 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL ENTRE CALLES 5 Y 6 EN LA LOC. DE TEMASCAL, BARRIO EL MACAYO (2025)	VIVIENDA	400		200	Drenaje Pluvial	3		1.5	0			1		0.50	1		0.50	1		0.50	3	50 %	50 %
AGUA Y SANEAMIENTO	Contribuir a la disminución de las carencias en la vivienda y servicios básicos mediante la realización de infraestructura social	Las viviendas del municipio mejoran sus condiciones y servicios básicos	Promover el acceso de la población a infraestructura de alcantarillado convencional y alternativas viables y adecuadas.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO		VIVIENDA	500			Drenaje Sanitario	4			0			1			1			2			4	0 %	0 %
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la construcción de aulas	Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO DE AULA	OBRA POR CONTRATO: 054/2025 - REHABILITACION DE CUATRO AULAS EN EL COBAO PLANTEL NO. 51 EN LA LOC. TEMASCAL, BARRIO EL PEDREGAL (2025)	VIVIENDA	85		10	Aula	1		0.1	0			0			0			1		0.10	1	10 %	10 %
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la construcción de aulas	Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.	CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO DE BARDAS PERIMETRALES		VIVIENDA	100			Barda	2			0			0			1			1			2	0 %	0 %

MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
														MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			
INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA	Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la construcción de aulas	Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ MANTENIMIENTO DE SANITARIO		VIVIENDA	120			Sanitario	2			0			0			1			1			2	0 %	0 %
INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA	Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la construcción de aulas	Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	OBRA POR CONTRATO: 044/2025 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIV O PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PESCADITO DE ENMEDIO (2025)	VIVIENDA	100		0.10	Cancha Deportiva	2		0.1	0			0			1			1		0.10	2	5 %	5 %
INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA	Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la construcción de aulas	Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	OBRA POR CONTRATO: 053/2025 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE AREA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS LOC. TEMASCAL, COL. TIERRA Y LIBERTAD (2025)	VIVIENDA	100		0.10	Cancha Deportiva	2		0.1	0			0			1			1		0.10	2	5 %	5 %
INFRAESTR UCTURA EDUCATIVA	Contribuir a disminuir la tasa de deserción escolar en el nivel básico mediante la construcción de aulas	Los estudiantes de nivel básico incrementan sus aulas	Desarrollar obras de construcción, ampliación, mejoramiento y equipamiento en los planteles educativos públicos de todos los niveles en el estado.	AMPLIACIÓN/ CONSTRUCCIÓN/ EQUIPAMIENTO/ MANTENIMIENTO / REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN ESCUELA	OBRA POR CONTRATO: 061/2025 - AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIV O EN LA LOCALIDAD DE TEMASCAL, BARRIO EL SATELITE (2025)	VIVIENDA	100		0.10	Cancha Deportiva	2		0.1	0			0			1			1		0.10	2	5 %	5 %

MP = META PROGRAMADA



MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC DISTRITO DE TUXTEPEC, OAX.  
MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

DICIEMBRE

EJERCICIO CERRADO

PROGRAMA (MIR)	FIN (CUENTA PÚBLICA)	PROPÓSITO	COMPONENTE	PROYECTO	DESCRIPCION (NOMBRE DE LA OBRA/ACCION /SERVICIO)	VIVIENDAS/BENEFICIARIOS				METAS				CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS												TOTAL METAS PROG.	VARIACIÓN RESPECTO A	
														1° TRIMESTRE			2° TRIMESTRE			3° TRIMESTRE			4° TRIMESTRE				% AVANCE TRIMESTRAL	% AVANCE ANUAL
						UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	ALCAN ZADA	UNIDAD DE MEDIDA	PROG.	MODIF.	EJECU TADA	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME	MP	MM	ME			

MM = META MODIFICADA  
ME = META EJECUTADA



**ENTREGA: 4° TRIMESTRE**

**CADENA ORIGINAL**

| GF/278/01950/2025 | INFORME | 2025 | 4° TRIMESTRE | ITAG | INFORME TRIMESTRAL DE AVANCE DE GESTION | MEDICIÓN DEL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, ACCIONES Y METAS | 2026-01-29 22:44:23 | MUNICIPIO | 00001000000716801869 | MSM8501015U2 | MUNICIPIO DE SAN MIGUEL SOYALTEPEC | TUXTEPEC | OAXACA | DIRECCIÓN | AVENIDA 2 S/N TEMAZCAL 68430 | soyaltepec.gob@gmail.com | 2747520009 | AUTORIDAD | APOLONIO QUEVEDO GARCIA | SÍNDICO MUNICIPAL | DOCUMENTO | ae647a2eb11bbdb3b43b878c7d17726533c5aa39177ba5a9bfc7809e13564814 |

**FIRMA ELECTRÓNICA**

kp7dl0V9Fjo5Py+bShjrhKAgUV66w9KpkJCLLauTxvoICoregX83SmTtYiX5Q2UWd4PSwZxBvZYdPdX/igk9Xrg8EI6pRh5ld88eU8FCY9yi+wHs02Lv/OG7/IKU+bXpgZkNj  
mFxILs/fvfi/uWT0pF13Ux3YA0E4KJFt633tkyi8i1eF8rJlXaxceLpNLoquQlIPzo0ZxtY3+JeJjH4ngtmyWf+SFre8F9F1o5Ce5KHNL6CD1pOosr2x11p2u/wwpD49HZzTAdYBJK  
LITk8EDPYQXGM9XtfdnldgvR5eM3bo6m/RPcrdo6XUiyg2xqN/oszYBdCatoBGS4wPwFA==